

# Fondazione Ri.MED

Via Bandiera 11 - 90133 Palermo, Italy  
t +39 091 3815681 f +39 091 3815682

**Consulenti: UPMC**

U. S. Steel Tower, 60th Floor, Suite 6059, 600 Grant Street, Pittsburgh, PA 15219

**Responsabile Unico del Procedimento:** ing. Massimo Inzerillo

**Gruppo di progettazione:**



HOK St. Louis  
10 South Broadway, Suite 200  
St. Louis, Missouri, 63102, USA  
t +1 314 421 2000 f +1 314 421 6073  
HOK London  
Qube, 90 Whitfield Street  
London, W1T 4EZ, UK  
t +44 (0) 20 7636 2006 f +44 (0) 20 7636 1987

*coordinamento generale,  
progettazione  
architettonica e territoriale  
arch. William Edward Odell*

**BURO HAPPOLD  
ENGINEERING**

Buro Happold Engineering  
17 Newman Street  
London, W1T 1PD UK  
t +44 2079 279 700 f +44 870 787 4145

*strutture, geotecnica e impianti  
ing. Andrew David Parker*



**PROGETTO CMR**  
MASSIMO ROJ ARCHITECTS

Progetto CMR Architects  
corso Italia, 68  
20122 Milano, Italia  
t +39.02.584909.1 f +39.02.584909.20

*architettura d'interni  
arch. Massimo Roj*



EUPRO Società di Ingegneria  
Viale del Fante 8  
97100 Ragusa, Italia  
t +39 0932 681837 f +39 0932 682517

*strutture, geotecnica, impianti  
e antincendio  
ing. Giuseppe Cicero*

**de cola associati**  
architettura ingegneria

De Cola Associati  
viale della Libertà 41  
98121 Messina, Italia  
t +39 090 360097 f +39 090 5729504

*architettura, strutture e  
sicurezza  
ing. Sergio De Cola*

Giovanni Randazzo Geologist  
via Giovanni Grasso 1  
97100 Ragusa, Italia  
t +39 f +39

*geologia  
geol. Giovanni Randazzo*

## CENTRO PER LE BIOTECNOLOGIE E LA RICERCA BIOMEDICA DELLA FONDAZIONE RI.MED A CARINI (PA)

### PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI
1	Mag. 2016	A seguito esame Commissione Regionale Lavori Pubblici

	DATA	NOME	FIRMA
REDATTO			
VERIFICATO			
APPROVATO			

DATA Settembre 2015  
SCALA

13.0

# RELAZIONE

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

### Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **1132** giorni naturali e consecutivi.

### Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

### Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

### Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 2'986'688,19 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 7'321'628,91 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

### **Prezzo Chiuso**

L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei lavori:

- anno 1 - **Importo** euro 55'924'516,16;
- anno 2 - **Importo** euro 37'144'871,18;
- anno 3 - **Importo** euro 18'084'509,57;
- anno 4 - **Importo** euro 0,00;

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.







ID	Nome attività	Durata	Importo	Periodo	Attività
105	Strutture orizzontali Foresteria - Horizontal Structures Lodge	18 g	150 896,76	14/01/2016-25/01/2016	Strutture orizzontali Foresteria - Horizontal Structures Lodge
106	CHIUSURE - CLOSURES	142 g	16 221 334,84	14/01/2016-25/01/2016	
107	CHIUSURA SUPERIORE - UPPER CLOSURE	123 g	3 745 336,85	14/01/2016-25/01/2016	
108	Impermeabilizzazione Liv. 0 - Piazza - Piattaforma di Car ... Waterproofing Liv. 0 - Piazza - Loading Platform - Garage	56 g	1 522 864,66	14/01/2016-25/01/2016	Impermeabilizzazione Liv. 0 - Piazza - Piattaforma di Car ... Waterproofing Liv. 0 - Piazza - Loading Platform - Garage
109	Impermeabilizzazioni e copertura Liv. 2 - Auditorium - Am ... and roofing Liv. 2 - Auditorium - Clinic - Administration	23 g	546 294,23	14/01/2016-25/01/2016	Impermeabilizzazioni e copertura Liv. 2 - Auditorium - Am ... and roofing Liv. 2 - Auditorium - Clinic - Administration
110	Impermeabilizzazioni e copertura Liv. 3 - Laboratori - Waterproofing and roofing Liv. 3 - Laboratories	50 g	1 342 587,63	14/01/2016-25/01/2016	Impermeabilizzazioni e copertura Liv. 3 - Laboratori - Waterproofing and roofing Liv. 3 - Laboratories
111	Impermeabilizzazioni e copertura Foresteria - Waterproofing and roofing Lodge	31 g	333 590,33	14/01/2016-25/01/2016	Impermeabilizzazioni e copertura Foresteria - Waterproofing and roofing Lodge
112	PARTIZIONE ESTERNA - OUTSIDE PARTITION	94 g	12 475 997,99	14/01/2016-25/01/2016	
113	Chiusure verticali - Basamento - Garage - Vertical Closing - Basement - Garage	21 g	483 215,78	14/01/2016-25/01/2016	Chiusure verticali - Basamento - Garage - Vertical Closing - Basement - Garage
114	Chiusure verticali - Foresteria - Vertical Closures - Lodge	16 g	75 031,60	14/01/2016-25/01/2016	Chiusure verticali - Foresteria - Vertical Closures - Lodge
115	Prospetti - Facciate Ventilite - Elevations - Ventilated Facades	85 g	11 917 750,61	14/01/2016-25/01/2016	
116	FV Basamento - FV Basement	14 g	723 182,49	14/01/2016-25/01/2016	FV Basamento - FV Basement
117	FV Ambulatorio - FV Clinic	10 g	547 477,72	14/01/2016-25/01/2016	FV Ambulatorio - FV Clinic
118	FV Amministrazione - FV Administration	19 g	1 072 500,20	14/01/2016-25/01/2016	FV Amministrazione - FV Administration
119	FV Auditorium - FV Auditorium	11 g	600 238,70	14/01/2016-25/01/2016	FV Auditorium - FV Auditorium
120	FV Laboratori - FV Laboratories	43 g	8 270 460,55	14/01/2016-25/01/2016	FV Laboratori - FV Laboratories
121	FV Foresteria - FV Lodge	15 g	703 890,95	14/01/2016-25/01/2016	FV Foresteria - FV Lodge
122	PARTIZIONE INTERNA - INTERNAL PARTITION	552 g	19 416 888,99	14/01/2016-25/01/2016	
123	PARTIZIONE INTERNA VERTICALE - INTERNAL VERTICAL PARTITION	405 g	11 508 122,15	14/01/2016-25/01/2016	
124	Tramezzature - Compartmentation	203 g	2 514 740,81	14/01/2016-25/01/2016	
125	T Ambulatorio - T Clinic	17 g	120 770,94	14/01/2016-25/01/2016	T Ambulatorio - T Clinic
126	T Amministrazione - T Administration	18 g	43 991,85	14/01/2016-25/01/2016	T Amministrazione - T Administration
127	T Auditorium - T Auditorium	41 g	158 717,86	14/01/2016-25/01/2016	T Auditorium - T Auditorium
128	T Garage - Basamento - T Garage - Basement	56 g	888 397,94	14/01/2016-25/01/2016	T Garage - Basamento - T Garage - Basement
129	T Laboratori - T Laboratories	92 g	1 202 513,68	14/01/2016-25/01/2016	T Laboratori - T Laboratories
130	T Foresteria - T Lodge	15 g	100 348,54	14/01/2016-25/01/2016	T Foresteria - T Lodge
131	Finiture interne Verticali - Vertical Internal Finishes	357 g	5 173 855,43	14/01/2016-25/01/2016	
132	FI Ambulatorio - FI Clinic	20 g	105 439,55	14/01/2016-25/01/2016	FI Ambulatorio - FI Clinic
133	FI Amministrazione - FI Administration	17 g	226 804,85	14/01/2016-25/01/2016	FI Amministrazione - FI Administration
134	FI Auditorium - FI Auditorium	21 g	378 050,22	14/01/2016-25/01/2016	FI Auditorium - FI Auditorium
135	FI Basamento e Parcheggi - FI Basement and Car Parks	92 g	1 602 549,75	14/01/2016-25/01/2016	FI Basamento e Parcheggi - FI Basement and Car Parks
136	FI Laboratori - FI Laboratories	116 g	2 628 409,96	14/01/2016-25/01/2016	FI Laboratori - FI Laboratories
137	FI Foresteria - FI Lodge	23 g	232 601,10	14/01/2016-25/01/2016	FI Foresteria - FI Lodge
138	Seramenti Interni - Internal Frames	324 g	3 819 525,91	14/01/2016-25/01/2016	
139	SI Ambulatorio - SI Clinic	22 g	72 133,19	14/01/2016-25/01/2016	SI Ambulatorio - SI Clinic
140	SI Amministrazione - SI Administration	31 g	302 229,64	14/01/2016-25/01/2016	SI Amministrazione - SI Administration
141	SI Auditorium - SI Auditorium	31 g	125 531,76	14/01/2016-25/01/2016	SI Auditorium - SI Auditorium
142	SI Basamento - SI Basement	50 g	1 215 562,96	14/01/2016-25/01/2016	SI Basamento - SI Basement
143	SI Laboratori - SI Laboratories	97 g	1 820 259,06	14/01/2016-25/01/2016	SI Laboratori - SI Laboratories
144	SI Foresteria - SI Lodge	35 g	283 809,30	14/01/2016-25/01/2016	SI Foresteria - SI Lodge
145	PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI - INTERNAL HORIZONTAL PARTITIONS	552 g	7 908 766,84	14/01/2016-25/01/2016	
146	Pavimentazioni interne - Internal Floorings	361 g	5 959 390,70	14/01/2016-25/01/2016	
147	PI Ambulatorio - PI Clinic	15 g	96 588,53	14/01/2016-25/01/2016	PI Ambulatorio - PI Clinic
148	PI Amministrazione - PI Administration	20 g	225 020,12	14/01/2016-25/01/2016	PI Amministrazione - PI Administration
149	PI Auditorium - PI Auditorium	23 g	276 247,79	14/01/2016-25/01/2016	PI Auditorium - PI Auditorium
150	PI Basamento - PI Basement	70 g	2 499 267,70	14/01/2016-25/01/2016	PI Basamento - PI Basement
151	PI Laboratori - PI Laboratories	89 g	2 474 471,52	14/01/2016-25/01/2016	PI Laboratori - PI Laboratories
152	PI Foresteria - PI Lodge	23 g	387 795,04	14/01/2016-25/01/2016	PI Foresteria - PI Lodge
153	Controsoffitti - Ceilings	444 g	1 949 376,14	14/01/2016-25/01/2016	
154	C Auditorium - C Auditorium	21 g	375 700,71	14/01/2016-25/01/2016	C Auditorium - C Auditorium
155	C Ambulatorio - C Clinic	30 g	39 696,45	14/01/2016-25/01/2016	C Ambulatorio - C Clinic
156	C Amministrazione - C Administration	39 g	193 068,93	14/01/2016-25/01/2016	C Amministrazione - C Administration

ID	Nome attività	Durata	Importo	Gennaio 2016	Febbraio 2016	Marzo 2016	Aprile 2016	Maggio 2016	Giugno 2016	Luglio 2016	Agosto 2016	Settembre 2016	Ottobre 2016	Novembre 2016	Dicembre 2016	Gennaio 2017	Febbraio 2017	Marzo 2017	Aprile 2017	Maggio 2017	Giugno 2017	Luglio 2017	Agosto 2017	Settembre 2017	Ottobre 2017	Novembre 2017	Dicembre 2017	Gennaio 2018	Febbraio 2018	Marzo 2018	Aprile 2018	Maggio 2018	Giugno 2018	Luglio 2018	Agosto 2018	Settembre 2018	Ottobre 2018	Novembre 2018	Dicembre 2018	Gennaio 2019	Febbraio 2019	Marzo 2019	Aprile 2019	Maggio 2019							
157	C Basamento - C Basement	94 g	449.551,87																									C Basamento - C Basement																							
158	C Laboratori - C Laboratories	130 g	823.311,06																									C Laboratori - C Laboratories																							
159	C Foresteria - C Lodge	43 g	68.047,12																									C Foresteria - C Lodge																							
160	IMPIANTI - PLANTS	640 g	36.496.926,35																																																
161	IMPIANTO AERULICO E DI CLIMATIZZAZIONE - DUCTWORK LAYOUT AND HVAC UTILITIES	214 g	15.617.290,97																																																
162	Canali - Ducts	153 g	6.344.442,85																																																
163	M-2a - Basamento - M-2a - Basement	131 g	3.018.430,42																																																
164	M-2a - Laboratori - M-2a - Laboratories	110 g	3.006.099,52																																																
165	M-2a - Auditorium - M-2a - Auditorium	11 g	19.068,60																																																
166	M-2a - Amministrazione - M-2a - Administration	11 g	39.620,98																																																
167	M-2a - Commons - M-2a - Commons	18 g	99.678,22																																																
168	M-2a - Ambulatorio - M-2a - Clinic	7 g	71.213,05																																																
169	M-2a - Foresteria - M-2a - Lodge	19 g	90.332,06																																																
170	Tubazioni - Pipes	153 g	1.460.258,08																																																
171	M-2b_M-3b - Basamento - M-2b_M-3b - Basement	131 g	798.109,63																																																
172	M-3b - Laboratori - M-3b - Laboratories	110 g	441.293,80																																																
173	M-2b - Commons - M-2b - Commons	18 g	107.775,58																																																
174	M-2b - Ambulatorio - M-2b - Clinic	7 g	36.993,36																																																
175	M-2b_M-3b - Foresteria - M-2b_M-3b - Lodge	19 g	76.085,71																																																
176	Coibentazione - Insulation	153 g	1.555.285,10																																																
177	M-2c - Basamento - M-2c - Basement	131 g	717.245,88																																																
178	M-2c_M-3c - Laboratori - M-2c_M-3c - Laboratories	110 g	658.758,56																																																
179	M-2c - Commons - M-2c - Commons	18 g	101.486,19																																																
180	M-2c - Ambulatorio - M-2c - Clinic	7 g	27.119,97																																																
181	M-2c - Foresteria - M-2c - Lodge	19 g	50.674,50																																																
182	UTA, Estrattori, Caldaie, Chiller, Unità Esterne - AHU, Extract Fans, Boilers, Chillers, External Units	214 g	5.094.569,27																																																
183	M-2d_M-3d - Basamento - M-2d_M-3d - Basement	138 g	3.029.105,75																																																
184	M-2d - Laboratori - M-2d - Laboratories	138 g	1.595.108,16																																																
185	M-2d - Auditorium - M-2d - Auditorium	64 g	134.144,35																																																
186	M-2d - Foresteria - M-2d - Lodge	32 g	235.507,43																																																
187	M-2d - Amministrazione - M-2d - Administration	63 g	54.309,41																																																
188	M-2d - Ambulatorio - M-2d - Clinic	33 g	46.394,17																																																
189	Fan coil	214 g	897.412,18																																																
190	M-2e - Basamento - M-2e - Basement	138 g	70.992,23																																																
191	M-2e - Laboratori - M-2e - Laboratories	138 g	591.374,47																																																
192	M-2e - Foresteria - M-2e - Lodge	32 g	95.055,84																																																
193	M-2e - Amministrazione - M-2e - Administration	63 g	91.940,07																																																
194	M-2e - Ambulatorio - M-2e - Clinic	33 g	48.049,57																																																
195	Schermatura Magnetica - Magnetic Shielding	131 g	265.323,49																																																
196	M-2f - Basamento - M-2f - Basement	131 g	265.323,49																																																
197	ILLUMINAZIONE - LIGHTING	312 g	4.825.261,49																																																
198	E-2 - Basamento - E-2 - Basement	70 g	1.165.646,12																									E-2 - Basamento - E-2 - Basement																							
199	E-2 - Laboratori - E-2 - Laboratories	69 g	2.748.955,88																									E-2 - Laboratori - E-2 - Laboratories																							
200	E-2 - Auditorium - E-2 - Auditorium	8 g	240.078,72																									E-2 - Auditorium - E-2 - Auditorium																							
201	E-2 - Amministrazione - E-2 - Administration	9 g	321.060,58																									E-2 - Amministrazione - E-2 - Administration																							
202	E-2 - Ambulatorio - E-2 - Clinic	7 g	120.858,55																									E-2 - Ambulatorio - E-2 - Clinic																							
203	E-2 - Foresteria - E-2 - Lodge	14 g	119.895,20																									E-2 - Foresteria - E-2 - Lodge																							
204	E-2 - Parcheggio - E-2 - Garage	70 g	108.766,44																									E-2 - Parcheggio - E-2 - Garage																							
205	IMPIANTI SPECIALI	387 g	3.294.832,18																																																
206	Cablaggio strutturato - Structured cabling	381 g	679.698,79																																																
207	E-3a - Basamento - E-3a - Basement	70 g	195.856,30																									E-3a - Basamento - E-3a - Basement																							
208	E-3a - Laboratori - E-3a - Laboratories	69 g	376.184,47																									E-3a - Laboratori - E-3a - Laboratories																							






ID	Nome attività	Durata	Importo	Periodo
261	IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PV SYSTEM	76 g	305 799,76	12/2017 - 02/2018
262	E-6c - Laboratori - E-6c - Laboratories	76 g	305 799,76	12/2017 - 02/2018
263	CABINA CONSEGNA E TRASFORMAZIONE / MV CABIN	3 g	466 821,07	03/2018 - 04/2018
264	E - Aree Esterne - E - External Areas	3 g	466 821,07	03/2018 - 04/2018
265	IMPIANTO DI SCARICO - DRAINAGE LAYOUT	157 g	977 489,59	02/2017 - 02/2018
266	P-2 - Basemento - P-2 - Basement	104 g	592 916,62	01/2017 - 03/2018
267	P-2 - Laboratori - P-2 - Laboratories	87 g	139 025,56	01/2017 - 03/2018
268	P-2 - Commons - P-2 - Commons	18 g	52 342,06	01/2017 - 03/2018
269	P-2 - Ambulatorio - P-2 - Clinic	8 g	20 159,69	01/2017 - 03/2018
270	P-2 - Parcheggio - P-2 - Garage	104 g	120 081,31	01/2017 - 03/2018
271	P-2 - Foresteria - P-2 - Lodge	14 g	52 964,35	01/2017 - 03/2018
272	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - FIRE PROTECTION LAYOUT	157 g	394 388,37	02/2017 - 02/2018
273	P-3 - Basemento - P-3 - Basement	104 g	146 612,09	01/2017 - 03/2018
274	P-3 - Laboratori - P-3 - Laboratories	87 g	167 559,01	01/2017 - 03/2018
275	P-3 - Commons - P-3 - Commons	18 g	30 379,17	01/2017 - 03/2018
276	P-3 - Ambulatorio - P-3 - Clinic	8 g	7 006,29	01/2017 - 03/2018
277	P-3 - Parcheggio - P-3 - Garage	104 g	33 198,86	01/2017 - 03/2018
278	P-3 - Foresteria - P-3 - Lodge	14 g	9 632,95	01/2017 - 03/2018
279	IMPIANTO ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA - HOT & COLD WATER SERVICES LAYOUT	157 g	1 915 266,06	02/2017 - 02/2018
280	P-4a - Basemento - P-4a - Basement	104 g	458 532,37	01/2017 - 03/2018
281	P-4a - Laboratori - P-4a - Laboratories	87 g	1 214 440,64	01/2017 - 03/2018
282	P-4a - Commons - P-4a - Commons	18 g	121 327,97	01/2017 - 03/2018
283	P-4a - Ambulatorio - P-4a - Clinic	8 g	37 572,86	01/2017 - 03/2018
284	P-4a - Foresteria - P-4a - Lodge	14 g	83 392,22	01/2017 - 03/2018
285	POSA SANITARI - SANITARY WARE INSTALLATION	345 g	340 267,28	02/2017 - 02/2018
286	P-4b - Basemento - P-4b - Basement	43 g	92 292,11	02/2018 - 03/2018
287	P-4b - Laboratori - P-4b - Laboratories	42 g	102 252,06	02/2018 - 03/2018
288	P-4b - Auditorium - P-4b - Auditorium	16 g	26 369,62	02/2018 - 03/2018
289	P-4b - Amministrazione - P-4b - Administration	15 g	27 892,13	02/2018 - 03/2018
290	P-4b - Ambulatorio - P-4b - Clinic	15 g	18 943,90	02/2018 - 03/2018
291	P-4b - Foresteria - P-4b - Lodge	22 g	72 517,46	02/2018 - 03/2018
292	IMPIANTI GAS TECNICI - LABORATORY GAS INSTALLATIONS	64 g	256 162,82	02/2018 - 03/2018
293	M-4 - Basemento - M-4 - Basement	61 g	169 478,39	02/2018 - 03/2018
294	M-4 - Laboratori - M-4 - Laboratories	61 g	86 684,43	02/2018 - 03/2018
295	IMPIANTO ASCENSORI - ELEVATORS	287 g	696 466,06	02/2018 - 03/2018
296	M-5 - Basemento - M-5 - Basement	43 g	268 381,08	02/2018 - 03/2018
297	M-5 - Laboratori - M-5 - Laboratories	42 g	320 682,80	02/2018 - 03/2018
298	M-5 - Amministrazione - M-5 - Administration	15 g	61 007,57	02/2018 - 03/2018
299	M-5 - Parcheggio - M-5 - Garage	43 g	46 394,61	02/2018 - 03/2018
300	PROVE E COLLAUDI - TESTING AND INSPECTION	24 g	0,00	03/2018 - 04/2018
301	ATTREZZATURE FISSE DI LABORATORIO - LABORATORY FIXED EQUIPMENT	42 g	2 117 940,49	02/2017 - 02/2018
302	Attrezzature fisse di laboratorio / Laboratory fixed equipment	42 g	2 117 940,49	02/2017 - 02/2018
303	SISTEMAZIONI ESTERNE - EXTERNAL ACCOMMODATION	291 g	5 275 094,19	02/2017 - 02/2018
304	Sistemazione del terreno - Accommodation of the soil	63 g	361 642,67	02/2017 - 02/2018
305	Opere di sostegno - Retaining walls	42 g	1 053 797,07	02/2017 - 02/2018
306	Percorsi e pavimentazioni esterne - Paths and external paving	83 g	3 515 066,50	02/2017 - 02/2018
307	Opere a Verde - Green works	106 g	344 587,95	02/2017 - 02/2018
308	RIPIEGAMENTO DEL CANTIERE - YARD WITHDRAWING	232 g	0,00	03/2018 - 04/2018
309	Demolizione piste di cantiere - Removing yard roads	22 g	0,00	03/2018 - 04/2018
310	Smantellamento Area logistica - Dismantling logistic Area	26 g	0,00	03/2018 - 04/2018
311	Rinaturalizzazione area logistica - Renaturalisation logistic area	15 g	0,00	03/2018 - 04/2018
312	Smontaggio Gru - Disassembled Crane	4 g	0,00	03/2018 - 04/2018

ID	Nome attività	Durata	Importo	Gennaio 2016	Febbraio 2016	Marzo 2016	Aprile 2016	Maggio 2016	Giugno 2016	Luglio 2016	Agosto 2016	Settembre 2016	Ottobre 2016	Novembre 2016	Dicembre 2016	Gennaio 2017	Febbraio 2017	Marzo 2017	Aprile 2017	Maggio 2017	Giugno 2017	Luglio 2017	Agosto 2017	Settembre 2017	Ottobre 2017	Novembre 2017	Dicembre 2017	Gennaio 2018	Febbraio 2018	Marzo 2018	Aprile 2018	Maggio 2018	Giugno 2018	Luglio 2018	Agosto 2018	Settembre 2018	Ottobre 2018	Novembre 2018	Dicembre 2018	Gennaio 2019	Febbraio 2019	Marzo 2019	Aprile 2019	Mai 2019
----	---------------	--------	---------	--------------	---------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-------------	----------

313	Smontaggio Impianti fissi - Disassembly fixed installations	154 g	0,00	[Area shaded in blue]																																												
-----	---	-------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI - OFFSITE UTILITIES CONSTRUCTION</b>	<b>1'315'612,11</b>	<b>1,184</b>	<b>19/01/2016</b>	<b>04/04/2016</b>	<b>54</b>	<b>77</b>
* Predisposizione area di deposito materiali - Material storage area arrangement	0,00	0,000	19/01/2016	21/01/2016	3	3
* Cantieri su via Ponticelli fino al Sottopasso ferroviario - Construction site along via Ponticelli to railway underpass	160'484,31	0,144	21/01/2016	02/02/2016	9	13
* Cantiere sottopasso ferroviario - Construction site: railway underpass	175'061,37	0,157	02/02/2016	26/02/2016	19	25
* Cantieri su via Ponticelli dal sottopasso ferroviario a v ... long via Ponticelli from railway underpass to via Morello	629'423,43	0,566	09/02/2016	18/03/2016	29	39
* Cantiere su SS113 - C.so Mattarella - Construction site: along SS113 - C.so Mattarella	120'147,96	0,108	21/01/2016	29/01/2016	7	9
* Cantiere su via Morello - Construction site: along via Morello	145'492,15	0,131	29/01/2016	09/02/2016	8	12
* Bitumazione di tutta via Ponticelli - Via Ponticelli paving	85'002,89	0,076	21/03/2016	04/04/2016	10	15
<b>ACCANTIERAMENTO - SITE PREPARATION</b>	<b>1'320'739,82</b>	<b>1,188</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>22/04/2016</b>	<b>78</b>	<b>110</b>
<b>* FASE PRELIMINARE - PRELIMINARY PHASE</b>	<b>228'898,37</b>	<b>0,206</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>29/01/2016</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
** Pulizia dell'area logistica - Cleaning of the logistic area	0,00	0,000	04/01/2016	05/01/2016	2	2
** Recinzione e Accessi di Progetto I Fase - Fencing and Accesses First phase	0,00	0,000	05/01/2016	29/01/2016	18	25
** Allestimento primi Baraccamenti - Staging first Barracks	0,00	0,000	08/01/2016	12/01/2016	3	5
** Allestimento Area di Deposito 1 - Equipment Storage Area 1	0,00	0,000	12/01/2016	14/01/2016	3	3
** Prima viabilità di cantiere - First yard roads	0,00	0,000	12/01/2016	22/01/2016	9	11
** Rimozione alberi interferenti - Removing trees interfering	228'898,37	0,206	14/01/2016	28/01/2016	11	15
<b>* FASE DEFINITIVA - FINAL PHASE</b>	<b>1'091'841,45</b>	<b>0,982</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>22/04/2016</b>	<b>71</b>	<b>100</b>
** Realizzazione recinzione e accessi definitivi - Construction fencing and definitive accesses	406'313,85	0,366	14/01/2016	14/03/2016	43	61
** Realizzazione Berlinese su confine Ovest - Berlin Embodiment on west side	626'007,32	0,563	25/01/2016	18/02/2016	19	25
** Cabina di Trasformazione e allaccio elettrico di Cantiere - Electric cabin and electrical connection	32'714,81	0,029	14/01/2016	18/01/2016	3	5
** Impianto Idrico e Fognario - Area Logistica - Water and sewage system - Logistic Area	0,00	0,000	28/01/2016	05/02/2016	7	9
** Impianto elettrico e illuminazione esterna - Area Logistica - Electrical system and external lighting - Logistic Area	0,00	0,000	18/01/2016	22/01/2016	5	5
** Viabilità area logistica - Roads in the logistic area	0,00	0,000	22/01/2016	29/01/2016	6	8
** Allestimento Baraccamenti definitivi - Staging definitive Barracks	0,00	0,000	01/02/2016	05/02/2016	5	5
** Allestimento Aree di deposito e stoccaggio - Staging areas of filling and						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
storage	0,00	0,000	28/01/2016	12/02/2016	12	16
* * Allestimento Area Rifiuti Definitiva - Staging Area Final Waste	0,00	0,000	28/01/2016	01/02/2016	3	5
* * Rimozione Recinzione esistente - Removing existing Fence	26'805,47	0,024	08/03/2016	24/03/2016	13	17
* * Allestimento Area Impianti - Staging Area Plants	0,00	0,000	01/02/2016	09/02/2016	7	9
* * Montaggio Gru - Crane Mounting	0,00	0,000	09/02/2016	22/04/2016	53	74
* * Montaggio Impianti Fissi di cantiere - Mounting fixed installations of yard	0,00	0,000	09/02/2016	12/02/2016	4	4
* * Allestimento Aree di Carico e Scarico - Staging areas for loading and unloading	0,00	0,000	12/02/2016	16/02/2016	3	5
<b>URBANIZZAZIONE -URBANIZATION</b>	<b>3'759'285,55</b>	<b>3,382</b>	<b>28/01/2016</b>	<b>14/02/2017</b>	<b>266</b>	<b>384</b>
* Sbancamenti e livellamenti - Levelings and flush fitting	556'547,09	0,501	28/01/2016	01/02/2016	3	5
<b>* STRADE - ROAD</b>	<b>1'553'034,84</b>	<b>1,397</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>14/02/2017</b>	<b>264</b>	<b>380</b>
<b>* * TRACCIATI PRINCIPALI - MAIN PATHS</b>	<b>1'043'274,82</b>	<b>0,939</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>10/05/2016</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
*** Pulizia dei tracciati stradali - Cleaning the roads	41'076,97	0,037	01/02/2016	05/02/2016	5	5
*** Opere di sostegno - Works to support	278'292,86	0,250	05/02/2016	08/03/2016	23	33
*** Scavi e rilevati stradali - Excavation and road embankments	326'294,02	0,294	08/03/2016	18/03/2016	9	11
*** Fondazioni stradali - Road Foundations	178'553,55	0,161	29/03/2016	01/04/2016	4	4
*** Cigli e banchine - Verges and quays	99'325,20	0,089	01/04/2016	08/04/2016	6	8
*** Sottofondo bituminoso - Bituminous Background	74'796,41	0,067	08/04/2016	22/04/2016	11	15
*** Strato di collegamento - Link Layer	44'935,81	0,040	26/04/2016	10/05/2016	11	15
<b>* * TRACCIATI SECONDARI - SUBPLOTS</b>	<b>509'760,02</b>	<b>0,459</b>	<b>30/11/2016</b>	<b>14/02/2017</b>	<b>52</b>	<b>77</b>
*** Scavi e rilevati stradali - Excavation and road embankments	189'685,11	0,171	30/11/2016	07/12/2016	6	8
*** Fondazioni stradali - Road Foundations	91'982,13	0,083	09/12/2016	09/12/2016	1	1
*** Cigli e banchine - Verges and quays	49'662,60	0,045	12/12/2016	13/12/2016	2	2
*** Sottofondo bituminoso - Bituminous Background	38'531,48	0,035	27/12/2016	02/01/2017	5	7
*** Ripristino strato di collegamento - Recovery connection layer	23'148,75	0,021	02/01/2017	23/01/2017	15	22
*** Tappetino d'usura (intera viabilità) - Mat of wear (entire roads)	116'749,95	0,105	23/01/2017	14/02/2017	17	23
<b>* RETI INTERRATE - UNDERGROUND NETWORKS</b>	<b>1'649'703,62</b>	<b>1,484</b>	<b>21/03/2016</b>	<b>27/12/2016</b>	<b>195</b>	<b>282</b>
<b>* * LINEE TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA ESTERNO - OUTSIDE ELECTRICITY TRANSPORT LINES</b>	<b>66'732,24</b>	<b>0,060</b>	<b>21/03/2016</b>	<b>14/12/2016</b>	<b>187</b>	<b>269</b>
*** Linee dalla cabina e lungo la viabilità di progetto - Lines from the cab and along the design roads	66'732,24	0,060	21/03/2016	21/03/2016	1	1



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
*** Completamento Trasporto Elettrico e affini di progetto - Completion and electric transport related project	0,00	0,000	13/12/2016	14/12/2016	2	2
<b>** TRASPORTO IDRICO - WATER TRANSPORT</b>	<b>12'885,02</b>	<b>0,012</b>	<b>21/03/2016</b>	<b>15/12/2016</b>	<b>188</b>	<b>270</b>
*** Linee di adduzione esterne - Lines of external supply	10'773,82	0,010	21/03/2016	22/03/2016	2	2
*** Completamento linee di adduzione esterne - Complete lines of external supply	2'111,20	0,002	14/12/2016	15/12/2016	2	2
<b>** RETE FOGNARIA - SEWER</b>	<b>851'099,75</b>	<b>0,766</b>	<b>21/03/2016</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>193</b>	<b>277</b>
*** Reti fognarie - nera e bianca - Sewer Networks - foul and drainage	783'790,81	0,705	21/03/2016	08/04/2016	14	19
*** Completamento Reti fognarie - Completion sewerage networks	67'308,94	0,061	15/12/2016	22/12/2016	6	8
<b>** ILLUMINAZIONE STRADALE - STREET LIGHTING</b>	<b>630'932,27</b>	<b>0,568</b>	<b>05/04/2016</b>	<b>23/12/2016</b>	<b>184</b>	<b>263</b>
*** Rete illuminazione stradale di progetto e di cantiere - Network street lighting design and construction site	141'384,11	0,127	05/04/2016	08/04/2016	4	4
*** E-2 Completamento illuminazione stradale di progetto - E-2 Completion street lighting project	489'548,16	0,440	22/12/2016	23/12/2016	2	2
<b>** GAS METANO - NATURAL GAS</b>	<b>4'933,54</b>	<b>0,004</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>23/12/2016</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
*** Allaccio e trasporto Gas Metano - Seatbelt and transport Natural Gas	4'933,54	0,004	22/12/2016	23/12/2016	2	2
<b>** TELEFONI E DATI - TELEPHONES AND DATA</b>	<b>83'120,80</b>	<b>0,075</b>	<b>23/12/2016</b>	<b>27/12/2016</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
*** Linee esterne e allaccio - External Lines and seatbelt	83'120,80	0,075	23/12/2016	27/12/2016	2	5
<b>STRUTTURE - STRUCTURES</b>	<b>25'230'074,57</b>	<b>22,698</b>	<b>05/02/2016</b>	<b>17/07/2017</b>	<b>365</b>	<b>529</b>
<b>* FONDAZIONI - FOUNDATIONS</b>	<b>1'487'073,19</b>	<b>1,338</b>	<b>05/02/2016</b>	<b>26/02/2016</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
** Scavi di Fondazione - Excavation of the Foundation	1'487'073,19	1,338	05/02/2016	26/02/2016	16	22
<b>* STRUTTURE LIVELLO B1 - FACILITIES AT LEVEL B1</b>	<b>9'924'444,80</b>	<b>8,929</b>	<b>29/02/2016</b>	<b>10/06/2016</b>	<b>72</b>	<b>103</b>
** Fondazioni - Basamento - Garage - Foundations - Basement - Garage	5'004'917,83	4,503	29/02/2016	22/04/2016	39	54
** Strutture verticali c.a. B1 - Laboratori - Garage - Piatt ... uctures r.c. B1 - Laboratories - Garage - Loading Platform	2'899'471,83	2,609	26/04/2016	06/05/2016	9	11
** Strutture in Acciaio - Laboratori - Steel Structures - Laboratories	126'360,66	0,114	06/05/2016	09/05/2016	2	4
** Strutture orizzontali e solai - Garage q.ta 51,00 - Horizontal structures and floors - Garage elev. 51.00	389'356,45	0,350	10/05/2016	10/06/2016	23	32
** Strutture orizzontali e Solai q.ta 55,00 - B1 - Laborator ... ntal structures and floors elev. 55,00 - B1 - Laboratories	1'504'338,03	1,353	10/05/2016	27/05/2016	14	18
<b>* STRUTTURE LIVELLO q.ta 48,75 - LEVEL STRUCTURES elev. 48.75</b>	<b>2'716'677,95</b>	<b>2,444</b>	<b>26/04/2016</b>	<b>08/07/2016</b>	<b>53</b>	<b>74</b>
** Fondazioni - Garage - Auditorium - Foundations - Garage - Auditorium	675'885,74	0,608	26/04/2016	03/05/2016	6	8
** Strutture in Acciaio B1M - Steel Structures B1M	795'992,94	0,716	09/05/2016	10/05/2016	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Strutture in Acciaio - Garage - Steel Structures - Garage	466'086,38	0,419	13/06/2016	14/06/2016	2	2
** Strutture orizzontali e Solai q.ta 55,00 - Garage - Horizontal structures and floors elevation 55,00 - Garage	778'712,89	0,701	14/06/2016	08/07/2016	19	25
<b>* STRUTTURE LIVELLO 0 - STRUCTURES LEVEL 0</b>	<b>3'235'665,62</b>	<b>2,911</b>	<b>03/05/2016</b>	<b>06/07/2016</b>	<b>46</b>	<b>65</b>
** Fondazioni Ambulatorio e Amministrazione - Foundations Clinic and Administration	840'624,71	0,756	03/05/2016	13/05/2016	9	11
** Stutture verticali c.a. - Auditorium - Ambulatorio - Labo ... ertical Sttture r.c. - Auditorium - Clinic - Laboratories	552'875,02	0,497	16/05/2016	16/05/2016	1	1
** Strutture in Acciaio V - Auditorium - Amministrazione - A ... Steel Structures V - Auditorium - Administration - Clinic	120'397,90	0,108	16/05/2016	19/05/2016	4	4
** Strutture orizzontali e solaio q.ta 60,00 - Auditorium - ... d floor elev. 60.00 - Auditorium - Administration - Clinic	259'949,03	0,234	19/05/2016	17/06/2016	21	30
** Strutture in Acciaio V - Laboratori - Steel Structures V - Laboratories	356'068,92	0,320	27/05/2016	30/05/2016	2	4
** Strutture orizzontali e solaio q.ta 60,00 - Laboratori - Horizontal structures and floor elev. 60,00 - Laboratories	1'105'750,04	0,995	30/05/2016	06/07/2016	27	38
<b>* STRUTTURE LIVELLO 2 q.ta 59,98 - STRUCTURES LEVEL 2 elev. 59.98</b>	<b>2'714'964,84</b>	<b>2,443</b>	<b>20/06/2016</b>	<b>03/08/2016</b>	<b>33</b>	<b>45</b>
** Strutture verticali c.a - Ambulatorio - Vertical Structures r.c. Clinic	35'459,32	0,032	20/06/2016	22/06/2016	3	3
** Strutture in Acciaio - Auditorium - Amministrazione - Steel Structures - Auditorium - Administration	493'871,63	0,444	22/06/2016	24/06/2016	3	3
** Strutture orizzontali e solai q.ta 64,98 - Auditorium - A ... floors elev. 64.98 - Auditorium - Clinic - Administration	91'723,91	0,083	27/06/2016	15/07/2016	15	19
** Strutture verticali c.a - Laboratori - Vertical Structures r.c. Laboratories	505'112,62	0,454	06/07/2016	08/07/2016	3	3
** Strutture in Acciaio - Laboratori - Steel Structures - Laboratories	578'572,13	0,521	08/07/2016	12/07/2016	3	5
** Strutture orizzontali e solai q.ta 64,98 - Laboratori - Horizontal structures and floors elev. 64.98 - Laboratories	1'010'225,23	0,909	12/07/2016	03/08/2016	17	23
<b>* STRUTTURE LIVELLO 3 q.ta 64,98 - STRUCTURES LEVEL 3 elev. 64.98</b>	<b>3'569'843,71</b>	<b>3,212</b>	<b>03/08/2016</b>	<b>07/09/2016</b>	<b>25</b>	<b>36</b>
** Strutture verticali in c.a - Laboratori - Vertical Structures in r.c. Laboratories	929'791,72	0,836	03/08/2016	05/08/2016	3	3
** Strutture in Acciaio - Laboratori - Steel Structures - Laboratories	780'468,54	0,702	05/08/2016	12/08/2016	6	8
** Strutture orizzontali e solai q.ta 69,98 - Laboratori - Horizontal structures and floors elev. 69.98 - Laboratories	1'859'583,45	1,673	16/08/2016	07/09/2016	17	23
<b>* STRUTTURE LIVELLO 4 q.ta 69,98 - STRUCTURES LEVEL 4 elev. 69.98</b>	<b>839'999,76</b>	<b>0,756</b>	<b>06/07/2017</b>	<b>17/07/2017</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
** Strutture Fotovoltaico - Laboratori - Photovoltaic Structures - Laboratories	839'999,76	0,756	06/07/2017	17/07/2017	8	12
<b>* STRUTTURE FORESTERIA - LODGE STRUCTURES</b>	<b>741'404,70</b>	<b>0,667</b>	<b>16/05/2016</b>	<b>23/06/2016</b>	<b>28</b>	<b>39</b>
** Scavo fondazione Foresteria - Foundation Excavation Lodge	65'734,67	0,059	16/05/2016	18/05/2016	3	3
** Fondazioni Foresteria - Lodge Foundations	449'324,89	0,404	18/05/2016	27/05/2016	8	10

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Strutture verticali Foresteria - Vertical Structures Lodge	75'448,38	0,068	30/05/2016	30/05/2016	1	1
** Strutture orizzontali Foresteria - Horizontal Structures Lodge	150'896,76	0,136	30/05/2016	23/06/2016	18	25
<b>CHIUSURE - CLOSURES</b>	<b>16'221'334,84</b>	<b>14,594</b>	<b>27/05/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
<b>* CHIUSURA SUPERIORE - UPPER CLOSURE</b>	<b>3'745'336,85</b>	<b>3,370</b>	<b>27/05/2016</b>	<b>18/11/2016</b>	<b>123</b>	<b>176</b>
** Impermeabilizzazione Liv. 0 - Piazza - Piattaforma di Car ... Waterproofing Liv. 0 - Piazza - Loading Platform - Garage	1'522'864,66	1,370	27/05/2016	16/08/2016	56	82
** Impermeabilizzazioni e copertura Liv. 2 - Auditorium - Am ... and roofing Liv. 2 - Auditorium - Clinic - Administration	546'294,23	0,491	18/07/2016	18/08/2016	23	32
** Impermeabilizzazioni e copertura Liv. 3 - Laboratori - Waterproofing and roofing Liv. 3 - Laboratories	1'342'587,63	1,208	09/09/2016	18/11/2016	50	71
** Impermeabilizzazioni e copertura Foresteria - Waterproofing and roofing Lodge	333'590,33	0,300	23/06/2016	04/08/2016	31	43
<b>* PARTIZIONE ESTERNA - OUTSIDE PARTITION</b>	<b>12'475'997,99</b>	<b>11,224</b>	<b>04/08/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>94</b>	<b>135</b>
** Chiusure verticali - Basamento - Garage - Vertical Closing - Basement - Garage	483'215,78	0,435	18/08/2016	15/09/2016	21	29
** Chiusure verticali - Foresteria - Vertical Closures - Lodge	75'031,60	0,068	04/08/2016	26/08/2016	16	23
** Prospetti - Facciate Ventilata - Elevations - Ventilated Facades	11'917'750,61	10,722	18/08/2016	16/12/2016	85	121
*** FV Basamento - FV Basement	723'182,49	0,651	15/09/2016	04/10/2016	14	20
*** FV Ambulatorio - FV Clinic	547'477,72	0,493	18/08/2016	31/08/2016	10	14
*** FV Amministrazione - FV Administration	1'072'500,20	0,965	18/08/2016	13/09/2016	19	27
*** FV Auditorium - FV Auditorium	600'238,70	0,540	18/08/2016	01/09/2016	11	15
*** FV Laboratori - FV Laboratories	8'270'460,55	7,441	17/10/2016	16/12/2016	43	61
*** FV Foresteria - FV Lodge	703'890,95	0,633	29/08/2016	16/09/2016	15	19
<b>PARTIZIONE INTERNA - INTERNAL PARTITION</b>	<b>19'416'888,99</b>	<b>17,468</b>	<b>04/10/2016</b>	<b>11/12/2018</b>	<b>552</b>	<b>799</b>
<b>* PARTIZIONE INTERNA VERTICALE - INTERNAL VERTICAL PARTITION</b>	<b>11'508'122,15</b>	<b>10,353</b>	<b>04/11/2016</b>	<b>15/06/2018</b>	<b>405</b>	<b>589</b>
** Tramezzature - Compartmentation	2'514'740,81	2,262	04/11/2016	25/08/2017	203	295
*** T Ambulatorio - T Clinic	120'770,94	0,109	04/11/2016	28/11/2016	17	25
*** T Amministrazione - T Administration	43'991,85	0,040	11/01/2017	03/02/2017	18	24
*** T Auditorium - T Auditorium	158'717,86	0,143	30/12/2016	27/02/2017	41	60
*** T Garage - Basamento - T Garage - Basement	888'397,94	0,799	07/06/2017	24/08/2017	56	79
*** T Laboratori - T Laboratories	1'202'513,68	1,082	13/04/2017	25/08/2017	92	135
*** T Foresteria - T Lodge	100'348,54	0,090	15/12/2016	05/01/2017	15	22

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>** Finiture interne Verticali - Vertical Internal Finishes</b>	<b>5'173'855,43</b>	<b>4,655</b>	<b>16/01/2017</b>	<b>15/06/2018</b>	<b>357</b>	<b>516</b>
*** FI Ambulatorio - FI Clinic	105'439,55	0,095	16/01/2017	10/02/2017	20	26
*** FI Amministrazione - FI Administration	226'804,85	0,204	10/04/2017	05/05/2017	17	26
*** FI Auditorium - FI Auditorium	378'050,22	0,340	09/05/2017	07/06/2017	21	30
*** FI Basamento e Parcheggi - FI Basement and Car Parks	1'602'549,75	1,442	07/12/2017	20/04/2018	92	135
*** FI Laboratori - FI Laboratories	2'628'409,96	2,365	02/01/2018	15/06/2018	116	165
*** FI Foresteria - FI Lodge	232'601,10	0,209	04/04/2017	09/05/2017	23	36
<b>** Serramenti Interni - Internal Frames</b>	<b>3'819'525,91</b>	<b>3,436</b>	<b>02/03/2017</b>	<b>15/06/2018</b>	<b>324</b>	<b>471</b>
*** SI Ambulatorio - SI Clinic	72'133,19	0,065	02/03/2017	31/03/2017	22	30
*** SI Amministrazione - SI Administration	302'229,64	0,272	26/05/2017	10/07/2017	31	46
*** SI Auditorium - SI Auditorium	125'531,76	0,113	27/06/2017	08/08/2017	31	43
*** SI Basamento - SI Basement	1'215'562,96	1,094	19/02/2018	02/05/2018	50	73
*** SI Laboratori - SI Laboratories	1'820'259,06	1,638	29/01/2018	15/06/2018	97	138
*** SI Foresteria - SI Lodge	283'809,30	0,255	08/06/2017	26/07/2017	35	49
<b>* PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI - INTERNAL HORIZONTAL PARTITIONS</b>	<b>7'908'766,84</b>	<b>7,115</b>	<b>04/10/2016</b>	<b>11/12/2018</b>	<b>552</b>	<b>799</b>
<b>** Pavimentazioni interne - Internal Floorings</b>	<b>5'959'390,70</b>	<b>5,361</b>	<b>04/10/2016</b>	<b>12/03/2018</b>	<b>361</b>	<b>525</b>
*** PI Ambulatorio - PI Clinic	96'588,53	0,087	23/12/2016	16/01/2017	15	25
*** PI Amministrazione - PI Administration	225'020,12	0,202	13/03/2017	07/04/2017	20	26
*** PI Auditorium - PI Auditorium	276'247,79	0,249	03/04/2017	08/05/2017	23	36
*** PI Basamento - PI Basement	2'499'267,70	2,248	04/10/2016	13/01/2017	70	102
*** PI Laboratori - PI Laboratories	2'474'471,52	2,226	02/11/2017	12/03/2018	89	131
*** PI Foresteria - PI Lodge	387'795,04	0,349	03/03/2017	04/04/2017	23	33
<b>** Controsoffitti - Ceilings</b>	<b>1'949'376,14</b>	<b>1,754</b>	<b>09/03/2017</b>	<b>11/12/2018</b>	<b>444</b>	<b>643</b>
*** C Auditorium - C Auditorium	375'700,71	0,338	03/08/2017	01/09/2017	21	30
*** C Ambulatorio - C Clinic	39'696,45	0,036	09/03/2017	20/04/2017	30	43
*** C Amministrazione - C Administration	193'068,93	0,174	16/06/2017	09/08/2017	39	55
*** C Basamento - C Basement	449'551,87	0,404	13/04/2018	27/08/2018	94	137
*** C Laboratori - C Laboratories	823'311,06	0,741	11/06/2018	11/12/2018	130	184
*** C Foresteria - C Lodge	68'047,12	0,061	05/07/2017	04/09/2017	43	62



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>IMPIANTI - PLANTS</b>	<b>36'496'926,35</b>	<b>32,835</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>26/07/2018</b>	<b>640</b>	<b>925</b>
<b>* IMPIANTO AEREAULICO E DI CLIMATIZZAZIONE - DUCTWORK LAYOUT AND HVAC UTILITIES</b>	<b>15'617'290,97</b>	<b>14,050</b>	<b>31/08/2016</b>	<b>06/07/2017</b>	<b>214</b>	<b>310</b>
<b>** Canali - Ducts</b>	<b>6'344'442,85</b>	<b>5,708</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>26/05/2017</b>	<b>153</b>	<b>222</b>
*** M-2a - Basamento - M-2a - Basement	3'018'430,42	2,716	14/11/2016	23/05/2017	131	191
*** M-2a - Laboratori - M-2a - Laboratories	3'006'099,52	2,704	19/12/2016	26/05/2017	110	159
*** M-2a - Auditorium - M-2a - Auditorium	19'068,60	0,017	30/11/2016	15/12/2016	11	16
*** M-2a - Amministrazione - M-2a - Administration	39'620,98	0,036	12/12/2016	27/12/2016	11	16
*** M-2a - Commons - M-2a - Commons	99'678,22	0,090	30/11/2016	27/12/2016	18	28
*** M-2a - Ambulatorio - M-2a - Clinic	71'213,05	0,064	17/10/2016	25/10/2016	7	9
*** M-2a - Foresteria - M-2a - Lodge	90'332,06	0,081	31/10/2016	25/11/2016	19	26
<b>** Tubazioni - Pipes</b>	<b>1'460'258,08</b>	<b>1,314</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>26/05/2017</b>	<b>153</b>	<b>222</b>
*** M-2b_M-3b - Basamento - M-2b_M-3b - Basement	798'109,63	0,718	14/11/2016	23/05/2017	131	191
*** M-3b - Laboratori - M-3b - Laboratories	441'293,80	0,397	19/12/2016	26/05/2017	110	159
*** M-2b - Commons - M-2b - Commons	107'775,58	0,097	30/11/2016	27/12/2016	18	28
*** M-2b - Ambulatorio - M-2b - Clinic	36'993,36	0,033	17/10/2016	25/10/2016	7	9
*** M-2b_M-3b - Foresteria - M-2b_M-3b - Lodge	76'085,71	0,068	31/10/2016	25/11/2016	19	26
<b>** Coibentazione - Insulation</b>	<b>1'555'285,10</b>	<b>1,399</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>26/05/2017</b>	<b>153</b>	<b>222</b>
*** M-2c - Basamento - M-2c - Basement	717'245,88	0,645	14/11/2016	23/05/2017	131	191
*** M-2c_M-3c - Laboratori - M-2c_M-3c - Laboratories	658'758,56	0,593	19/12/2016	26/05/2017	110	159
*** M-2c - Commons - M-2c - Commons	101'486,19	0,091	30/11/2016	27/12/2016	18	28
*** M-2c - Ambulatorio - M-2c - Clinic	27'119,97	0,024	17/10/2016	25/10/2016	7	9
*** M-2c - Foresteria - M-2c - Lodge	50'674,50	0,046	31/10/2016	25/11/2016	19	26
<b>** UTA, Estrattori, Caldaie, Chiller, Unità Esterne - AHU, Extract Fans, Boilers, Chillers, External Units</b>	<b>5'094'569,27</b>	<b>4,583</b>	<b>31/08/2016</b>	<b>06/07/2017</b>	<b>214</b>	<b>310</b>
*** M-2d_M-3d - Basamento - M-2d_M-3d - Basement	3'029'105,75	2,725	14/11/2016	01/06/2017	138	200
*** M-2d - Laboratori - M-2d - Laboratories	1'595'108,16	1,435	19/12/2016	06/07/2017	138	200
*** M-2d - Auditorium - M-2d - Auditorium	134'144,35	0,121	01/09/2016	30/11/2016	64	91
*** M-2d - Foresteria - M-2d - Lodge	235'507,43	0,212	16/09/2016	31/10/2016	32	46
*** M-2d - Amministrazione - M-2d - Administration	54'309,41	0,049	13/09/2016	12/12/2016	63	91

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
*** M-2d - Ambulatorio - M-2d - Clinic	46'394,17	0,042	31/08/2016	14/10/2016	33	45
** Fan coil	897'412,18	0,807	31/08/2016	06/07/2017	214	310
*** M-2e - Basamento - M-2e - Basement	70'992,23	0,064	14/11/2016	01/06/2017	138	200
*** M-2e - Laboratori - M-2e - Laboratories	591'374,47	0,532	19/12/2016	06/07/2017	138	200
*** M-2e - Foresteria - M-2e - Lodge	95'055,84	0,086	16/09/2016	31/10/2016	32	46
*** M-2e - Amministrazione - M-2e - Administration	91'940,07	0,083	13/09/2016	12/12/2016	63	91
*** M-2e - Ambulatorio - M-2e - Clinic	48'049,57	0,043	31/08/2016	14/10/2016	33	45
** Schermatura Magnetica - Magnetic Shielding	265'323,49	0,239	14/11/2016	23/05/2017	131	191
*** M-2f - Basamento - M-2f - Basement	265'323,49	0,239	14/11/2016	23/05/2017	131	191
* ILLUMINAZIONE - LIGHTING	4'825'261,49	4,341	31/03/2017	28/06/2018	312	455
** E-2 - Basamento - E-2 - Basement	1'165'646,12	1,049	20/03/2018	28/06/2018	70	101
** E-2 - Laboratori - E-2 - Laboratories	2'748'955,88	2,473	19/03/2018	26/06/2018	69	100
** E-2 - Auditorium - E-2 - Auditorium	240'078,72	0,216	08/08/2017	18/08/2017	8	11
** E-2 - Amministrazione - E-2 - Administration	321'060,58	0,289	10/07/2017	20/07/2017	9	11
** E-2 - Ambulatorio - E-2 - Clinic	120'858,55	0,109	31/03/2017	10/04/2017	7	11
** E-2 - Foresteria - E-2 - Lodge	119'895,20	0,108	26/07/2017	14/08/2017	14	20
** E-2 - Parcheggio - E-2 - Garage	108'766,44	0,098	20/03/2018	28/06/2018	70	101
* IMPIANTI SPECIALI	3'294'832,18	2,964	14/12/2016	28/06/2018	387	562
** Cablaggio strutturato - Structured cabling	679'698,79	0,611	22/12/2016	28/06/2018	381	554
*** E-3a - Basamento - E-3a - Basement	195'856,30	0,176	20/03/2018	28/06/2018	70	101
*** E-3a - Laboratori - E-3a - Laboratories	376'184,47	0,338	19/03/2018	26/06/2018	69	100
*** E-3a - Auditorium - E-3a - Auditorium	20'130,74	0,018	08/08/2017	18/08/2017	8	11
*** E-3a - Amministrazione - E-3a - Administration	25'152,74	0,023	10/07/2017	20/07/2017	9	11
*** E-3a - Ambulatorio - E-3a - Clinic	23'377,43	0,021	31/03/2017	10/04/2017	7	11
*** E-3a - Foresteria - E-3a - Lodge	14'734,47	0,013	26/07/2017	14/08/2017	14	20
*** E-3a - Aree Esterne - E-3a - External Areas	24'262,64	0,022	22/12/2016	23/12/2016	2	2
** Impianto rivelazione incendi e allarmi - Fire alarms	1'024'859,24	0,922	22/12/2016	28/06/2018	381	554
*** E-3b - Basamento - E-3b - Basement	205'448,73	0,185	20/03/2018	28/06/2018	70	101
*** E-3b - Laboratori - E-3b - Laboratories	514'627,03	0,463	19/03/2018	26/06/2018	69	100
*** E-3b - Auditorium - E-3b - Auditorium	66'429,61	0,060	08/08/2017	18/08/2017	8	11

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
*** E-3b - Amministrazione - E-3b - Administration	36'301,41	0,033	10/07/2017	20/07/2017	9	11
*** E-3b - Ambulatorio - E-3b - Clinic	75'009,61	0,067	31/03/2017	10/04/2017	7	11
*** E-3b - Foresteria - E-3b - Lodge	53'800,83	0,048	26/07/2017	14/08/2017	14	20
*** E-3b - Parcheggio - E-3b - Garage	71'223,92	0,064	20/03/2018	28/06/2018	70	101
*** E-3b - Aree Esterne - E-3b - External Areas	2'018,10	0,002	22/12/2016	23/12/2016	2	2
<b>** Impianto TVCC e controllo accessi - Security</b>	<b>1'073'394,23</b>	<b>0,966</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>28/06/2018</b>	<b>381</b>	<b>554</b>
*** E-3c - Basamento - E-3c - Basement	520'143,35	0,468	20/03/2018	28/06/2018	70	101
*** E-3c - Laboratori - E-3c - Laboratories	292'222,84	0,263	19/03/2018	26/06/2018	69	100
*** E-3c - Auditorium - E-3c - Auditorium	36'181,68	0,033	08/08/2017	18/08/2017	8	11
*** E-3c - Amministrazione - E-3c - Administration	62'626,56	0,056	10/07/2017	20/07/2017	9	11
*** E-3c - Ambulatorio - E-3c - Clinic	77'880,31	0,070	31/03/2017	10/04/2017	7	11
*** E-3c - Foresteria - E-3c - Lodge	21'407,16	0,019	26/07/2017	14/08/2017	14	20
*** E-3c - Parcheggio - E-3c - Garage	43'223,10	0,039	20/03/2018	28/06/2018	70	101
*** E-3c - Aree Esterne - E-3c - External Areas	19'709,23	0,018	22/12/2016	23/12/2016	2	2
<b>** Sistema di gestione BMS - BMS system</b>	<b>516'879,92</b>	<b>0,465</b>	<b>14/12/2016</b>	<b>05/06/2018</b>	<b>370</b>	<b>539</b>
*** E-3 - Basamento - E-3 - Basement	237'702,15	0,214	05/02/2018	05/06/2018	84	121
*** E-3 - Laboratori - E-3 - Laboratories	219'860,94	0,198	30/01/2018	18/05/2018	76	109
*** E-3 - Auditorium - E-3 - Auditorium	17'446,99	0,016	24/03/2017	03/04/2017	7	11
*** E-3 - Amministrazione - E-3 - Administration	13'004,05	0,012	01/03/2017	10/03/2017	8	10
*** E-3 - Ambulatorio - E-3 - Clinic	28'865,79	0,026	14/12/2016	23/12/2016	8	10
<b>* DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - MAIN DISTRIBUTION</b>	<b>6'552'188,16</b>	<b>5,895</b>	<b>28/11/2016</b>	<b>19/01/2018</b>	<b>287</b>	<b>418</b>
** E-4 - Basamento - E-4 - Basement	4'658'439,89	4,191	24/08/2017	19/01/2018	102	149
** E-4 - Laboratori - E-4 - Laboratories	1'452'698,91	1,307	28/06/2017	31/10/2017	89	126
** E-4 - Auditorium - E-4 - Auditorium	78'847,91	0,071	27/02/2017	14/03/2017	12	16
** E-4 - Amministrazione - E-4 - Administration	58'623,23	0,053	14/02/2017	17/02/2017	4	4
** E-4 - Ambulatorio - E-4 - Clinic	56'635,01	0,051	28/11/2016	07/12/2016	8	10
** E-4 - Foresteria - E-4 - Lodge	63'625,11	0,057	09/01/2017	27/01/2017	15	19
** E-4 - Parcheggio - E-4 - Garage	165'072,80	0,149	24/08/2017	19/01/2018	102	149
** E-4 - Aree Esterne - E-4 - External Areas	18'245,30	0,016	13/12/2016	22/12/2016	8	10

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>* IMPIANTO FORZA MOTRICE - SMALL POWER</b>	<b>825'278,68</b>	<b>0,742</b>	<b>07/12/2016</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>277</b>	<b>406</b>
** E-5 - Basamento - E-5 - Basement	249'085,87	0,224	18/10/2017	16/01/2018	60	91
** E-5 - Laboratori - E-5 - Laboratories	433'446,32	0,390	24/08/2017	16/11/2017	60	85
** E-5 - Auditorium - E-5 - Auditorium	11'164,69	0,010	14/03/2017	24/03/2017	9	11
** E-5 - Amministrazione - E-5 - Administration	37'219,39	0,033	20/02/2017	01/03/2017	8	10
** E-5 - Ambulatorio - E-5 - Clinic	16'995,60	0,015	07/12/2016	14/12/2016	5	8
** E-5 - Foresteria - E-5 - Lodge	42'043,62	0,038	27/01/2017	10/02/2017	11	15
** E-5 - Parcheggio - E-5 - Garage	10'124,95	0,009	18/10/2017	16/01/2018	60	91
** E-5 - Aree Esterne - E-5 - External Areas	25'198,24	0,023	13/12/2016	22/12/2016	8	10
<b>* IMPIANTO DI MESSA A TERRA - EARTHING AND BONDING</b>	<b>29'413,86</b>	<b>0,026</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>19/05/2016</b>	<b>77</b>	<b>109</b>
** E-6a - Basamento - E-6a - Basement	12'509,79	0,011	26/02/2016	29/02/2016	2	4
** E-6a - Ambulatorio - E-6a - Clinic	626,28	0,001	02/05/2016	02/05/2016	1	1
** E-6a - Foresteria - E-6a - Lodge	6'608,92	0,006	18/05/2016	19/05/2016	2	2
** E-6a - Aree Esterne - E-6a - External Areas	9'668,87	0,009	01/02/2016	03/02/2016	3	3
<b>* IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PV SYSTEM</b>	<b>305'799,76</b>	<b>0,275</b>	<b>30/01/2018</b>	<b>18/05/2018</b>	<b>76</b>	<b>109</b>
** E-6c - Laboratori - E-6c - Laboratories	305'799,76	0,275	30/01/2018	18/05/2018	76	109
<b>* CABINA CONSEGNA E TRASFORMAZIONE / MV CABIN</b>	<b>466'821,07</b>	<b>0,420</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>18/01/2016</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
** E - Aree Esterne - E - External Areas	466'821,07	0,420	14/01/2016	18/01/2016	3	5
<b>* IMPIANTO DI SCARICO - DRAINAGE LAYOUT</b>	<b>977'489,59</b>	<b>0,879</b>	<b>25/10/2016</b>	<b>12/06/2017</b>	<b>157</b>	<b>231</b>
** P-2 - Basamento - P-2 - Basement	592'916,62	0,533	09/01/2017	07/06/2017	104	150
** P-2 - Laboratori - P-2 - Laboratories	139'025,56	0,125	06/02/2017	12/06/2017	87	127
** P-2 - Commons - P-2 - Commons	52'342,06	0,047	15/12/2016	11/01/2017	18	28
** P-2 - Ambulatorio - P-2 - Clinic	20'159,69	0,018	25/10/2016	04/11/2016	8	11
** P-2 - Parcheggio - P-2 - Garage	120'081,31	0,108	09/01/2017	07/06/2017	104	150
** P-2 - Foresteria - P-2 - Lodge	52'964,35	0,048	25/11/2016	15/12/2016	14	21
<b>* IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - FIRE PROTECTION LAYOUT</b>	<b>394'388,37</b>	<b>0,355</b>	<b>25/10/2016</b>	<b>12/06/2017</b>	<b>157</b>	<b>231</b>
** P-3 - Basamento - P-3 - Basement	146'612,09	0,132	09/01/2017	07/06/2017	104	150
** P-3 - Laboratori - P-3 - Laboratories	167'559,01	0,151	06/02/2017	12/06/2017	87	127
** P-3 - Commons - P-3 - Commons	30'379,17	0,027	15/12/2016	11/01/2017	18	28
** P-3 - Ambulatorio - P-3 - Clinic	7'006,29	0,006	25/10/2016	04/11/2016	8	11



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** P-3 - Parcheggio - P-3 - Garage	33'198,86	0,030	09/01/2017	07/06/2017	104	150
** P-3 - Foresteria - P-3 - Lodge	9'632,95	0,009	25/11/2016	15/12/2016	14	21
<b>* IMPIANTO ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA - HOT &amp; COLD WATER SERVICES LAYOUT</b>	<b>1'915'266,06</b>	<b>1,723</b>	<b>25/10/2016</b>	<b>12/06/2017</b>	<b>157</b>	<b>231</b>
** P-4a - Basamento - P-4a - Basement	458'532,37	0,413	09/01/2017	07/06/2017	104	150
** P-4a - Laboratori - P-4a - Laboratories	1'214'440,64	1,093	06/02/2017	12/06/2017	87	127
** P-4a - Commons - P-4a - Commons	121'327,97	0,109	15/12/2016	11/01/2017	18	28
** P-4a - Ambulatorio - P-4a - Clinic	37'572,86	0,034	25/10/2016	04/11/2016	8	11
** P-4a - Foresteria - P-4a - Lodge	83'392,22	0,075	25/11/2016	15/12/2016	14	21
<b>* POSA SANITARI - SANITARY WARE INSTALLATION</b>	<b>340'267,28</b>	<b>0,306</b>	<b>10/02/2017</b>	<b>26/06/2018</b>	<b>345</b>	<b>502</b>
** P-4b - Basamento - P-4b - Basement	92'292,11	0,083	20/02/2018	20/04/2018	43	60
** P-4b - Laboratori - P-4b - Laboratories	102'252,06	0,092	27/04/2018	26/06/2018	42	61
** P-4b - Auditorium - P-4b - Auditorium	26'369,62	0,024	06/06/2017	27/06/2017	16	22
** P-4b - Amministrazione - P-4b - Administration	27'892,13	0,025	08/05/2017	26/05/2017	15	19
** P-4b - Ambulatorio - P-4b - Clinic	18'943,90	0,017	10/02/2017	02/03/2017	15	21
** P-4b - Foresteria - P-4b - Lodge	72'517,46	0,065	09/05/2017	08/06/2017	22	31
<b>* IMPIANTI GAS TECNICI - LABORATORY GAS INSTALLATIONS</b>	<b>256'162,82</b>	<b>0,230</b>	<b>02/11/2017</b>	<b>05/02/2018</b>	<b>64</b>	<b>96</b>
** M-4 - Basamento - M-4 - Basement	169'478,39	0,152	07/11/2017	05/02/2018	61	91
** M-4 - Laboratori - M-4 - Laboratories	86'684,43	0,078	02/11/2017	31/01/2018	61	91
<b>* IMPIANTO ASCENSORI - ELEVATORS</b>	<b>696'466,06</b>	<b>0,627</b>	<b>08/05/2017</b>	<b>26/06/2018</b>	<b>287</b>	<b>415</b>
** M-5 - Basamento - M-5 - Basement	268'381,08	0,241	20/02/2018	20/04/2018	43	60
** M-5 - Laboratori - M-5 - Laboratories	320'682,80	0,289	27/04/2018	26/06/2018	42	61
** M-5 - Amministrazione - M-5 - Administration	61'007,57	0,055	08/05/2017	26/05/2017	15	19
** M-5 - Parcheggio - M-5 - Garage	46'394,61	0,042	20/02/2018	20/04/2018	43	60
* PROVE E COLLAUDI - TESTING AND INSPECTION	0,00	0,000	25/06/2018	26/07/2018	24	32
<b>ATTREZZATURE FISSE DI LABORATORIO - LABORATORY FIXED EQUIPMENT</b>	<b>2'117'940,49</b>	<b>1,905</b>	<b>06/03/2017</b>	<b>05/05/2017</b>	<b>42</b>	<b>61</b>
* Attrezzature fisse di laboratorio / Laboratory fixed equipment	2'117'940,49	1,905	06/03/2017	05/05/2017	42	61
<b>SISTEMAZIONI ESTERNE - EXTERNAL ACCOMMODATION</b>	<b>5'275'094,19</b>	<b>4,746</b>	<b>16/09/2016</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>291</b>	<b>421</b>
* Sistemazione del terreno - Accommodation of the soil	361'642,67	0,325	16/09/2016	15/12/2016	63	91

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* Opere di sostegno - Retaining walls	1'053'797,07	0,948	03/10/2016	30/11/2016	42	59
* Percorsi e pavimentazioni esterne - Paths and external paving	3'515'066,50	3,162	14/02/2017	14/06/2017	83	121
* Opere a Verde - Green works	344'587,95	0,310	14/06/2017	10/11/2017	106	150
<b>RIPIEGAMENTO DEL CANTIERE - YARD WITHDRAWING</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>12/03/2018</b>	<b>08/02/2019</b>	<b>232</b>	<b>334</b>
* Demolizione piste di cantiere - Removing yard roads	0,00	0,000	17/10/2018	16/11/2018	22	31
* Smantellamento Area logistica - Dismantling logistic Area	0,00	0,000	11/12/2018	18/01/2019	26	39
* Rinaturalizzazione area logistica - Renaturalisation logistic area	0,00	0,000	21/01/2019	08/02/2019	15	19
* Smontaggio Gru - Disassembled Crane	0,00	0,000	23/08/2018	28/08/2018	4	6
* Smontaggio Impianti fissi - Disassembly fixed installations	0,00	0,000	12/03/2018	17/10/2018	154	220

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
14/01/2016	196'770,06	196'770,06	0,177
15/01/2016	196'770,06	393'540,12	0,354
18/01/2016	196'770,06	590'310,19	0,531
19/01/2016	30'258,10	620'568,29	0,558
20/01/2016	30'258,10	650'826,39	0,586
21/01/2016	65'253,69	716'080,08	0,644
22/01/2016	65'253,69	781'333,76	0,703
25/01/2016	98'201,44	879'535,20	0,791
26/01/2016	98'201,44	977'736,64	0,880
27/01/2016	98'201,44	1'075'938,08	0,968
28/01/2016	283'717,13	1'359'655,22	1,223
29/01/2016	281'094,71	1'640'749,93	1,476
01/02/2016	275'369,07	1'916'119,00	1,724
02/02/2016	99'067,13	2'015'186,13	1,813
03/02/2016	81'235,54	2'096'421,67	1,886
04/02/2016	78'012,58	2'174'434,25	1,956
05/02/2016	183'054,34	2'357'488,59	2,121
08/02/2016	174'838,95	2'532'327,54	2,278
09/02/2016	196'543,21	2'728'870,75	2,455
10/02/2016	178'356,69	2'907'227,44	2,615
11/02/2016	178'356,69	3'085'584,13	2,776
12/02/2016	178'356,69	3'263'940,82	2,936
15/02/2016	178'356,69	3'442'297,51	3,097
16/02/2016	178'356,69	3'620'654,20	3,257
17/02/2016	178'356,69	3'799'010,89	3,418
18/02/2016	178'356,69	3'977'367,58	3,578
19/02/2016	145'408,94	4'122'776,51	3,709
22/02/2016	145'408,94	4'268'185,45	3,840
23/02/2016	145'408,94	4'413'594,38	3,971
24/02/2016	145'408,94	4'559'003,32	4,102
25/02/2016	145'408,94	4'704'412,26	4,232
26/02/2016	151'663,83	4'856'076,09	4,369
29/02/2016	177'839,23	5'033'915,32	4,529
01/03/2016	171'584,33	5'205'499,65	4,683
02/03/2016	171'584,33	5'377'083,98	4,838
03/03/2016	171'584,33	5'548'668,31	4,992
04/03/2016	171'584,33	5'720'252,64	5,146
07/03/2016	171'584,33	5'891'836,97	5,301
08/03/2016	209'901,18	6'101'738,16	5,489
09/03/2016	197'801,49	6'299'539,65	5,667
10/03/2016	197'801,49	6'497'341,14	5,845
11/03/2016	197'801,49	6'695'142,63	6,023
14/03/2016	197'801,49	6'892'944,13	6,201
15/03/2016	188'352,33	7'081'296,46	6,371
16/03/2016	188'352,33	7'269'648,79	6,540
17/03/2016	188'352,33	7'458'001,12	6,710
18/03/2016	188'352,34	7'646'353,46	6,879
21/03/2016	266'997,68	7'913'351,14	7,119
22/03/2016	200'265,44	8'113'616,59	7,299
23/03/2016	194'878,53	8'308'495,12	7,475
24/03/2016	194'878,53	8'503'373,65	7,650
25/03/2016	192'816,57	8'696'190,22	7,824
29/03/2016	237'454,96	8'933'645,19	8,037
30/03/2016	237'454,96	9'171'100,15	8,251
31/03/2016	237'454,96	9'408'555,11	8,464
01/04/2016	254'009,16	9'662'564,27	8,693
04/04/2016	209'370,77	9'871'935,04	8,881
05/04/2016	236'216,51	10'108'151,56	9,094

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
06/04/2016	236'216,51	10'344'368,07	9,306
07/04/2016	236'216,51	10'580'584,58	9,519
08/04/2016	243'016,19	10'823'600,77	9,737
11/04/2016	135'130,90	10'958'731,67	9,859
12/04/2016	135'130,90	11'093'862,57	9,981
13/04/2016	135'130,90	11'228'993,47	10,102
14/04/2016	135'130,90	11'364'124,37	10,224
15/04/2016	135'130,90	11'499'255,27	10,345
18/04/2016	135'130,90	11'634'386,17	10,467
19/04/2016	135'130,90	11'769'517,07	10,588
20/04/2016	135'130,90	11'904'647,97	10,710
21/04/2016	135'130,90	12'039'778,87	10,832
22/04/2016	135'130,90	12'174'909,77	10,953
26/04/2016	438'896,23	12'613'806,00	11,348
27/04/2016	438'896,23	13'052'702,24	11,743
28/04/2016	438'896,23	13'491'598,47	12,138
29/04/2016	438'896,23	13'930'494,70	12,533
02/05/2016	439'522,51	14'370'017,22	12,928
03/05/2016	532'298,98	14'902'316,19	13,407
04/05/2016	419'651,36	15'321'967,55	13,784
05/05/2016	419'651,36	15'741'618,91	14,162
06/05/2016	482'831,69	16'224'450,60	14,596
09/05/2016	558'664,62	16'783'115,21	15,099
10/05/2016	619'865,54	17'402'980,76	15,657
11/05/2016	217'784,00	17'620'764,76	15,853
12/05/2016	217'784,00	17'838'548,76	16,049
13/05/2016	217'784,01	18'056'332,77	16,244
16/05/2016	729'267,31	18'785'600,08	16,901
17/05/2016	176'392,29	18'961'992,37	17,059
18/05/2016	235'862,36	19'197'854,73	17,271
19/05/2016	226'329,32	19'424'184,06	17,475
20/05/2016	192'925,39	19'617'109,45	17,649
23/05/2016	192'925,39	19'810'034,85	17,822
24/05/2016	192'925,39	20'002'960,24	17,996
25/05/2016	192'925,39	20'195'885,64	18,169
26/05/2016	192'925,39	20'388'811,03	18,343
27/05/2016	398'153,87	20'786'964,90	18,701
30/05/2016	359'320,78	21'146'285,68	19,024
31/05/2016	105'837,94	21'252'123,61	19,120
01/06/2016	105'837,94	21'357'961,55	19,215
03/06/2016	105'837,94	21'463'799,49	19,310
06/06/2016	105'837,94	21'569'637,42	19,405
07/06/2016	105'837,94	21'675'475,36	19,500
08/06/2016	105'837,94	21'781'313,30	19,596
09/06/2016	105'837,94	21'887'151,23	19,691
10/06/2016	105'837,94	21'992'989,17	19,786
13/06/2016	321'952,59	22'314'941,75	20,076
14/06/2016	362'937,47	22'677'879,23	20,402
15/06/2016	129'894,28	22'807'773,51	20,519
16/06/2016	129'894,28	22'937'667,80	20,636
17/06/2016	129'894,29	23'067'562,09	20,753
20/06/2016	129'335,53	23'196'897,62	20,869
21/06/2016	129'335,53	23'326'233,15	20,986
22/06/2016	293'959,41	23'620'192,56	21,250
23/06/2016	292'900,61	23'913'093,17	21,513
24/06/2016	284'517,46	24'197'610,63	21,769
27/06/2016	126'008,51	24'323'619,14	21,883
28/06/2016	126'008,51	24'449'627,66	21,996

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
29/06/2016	126'008,51	24'575'636,17	22,110
30/06/2016	126'008,51	24'701'644,68	22,223
01/07/2016	126'008,51	24'827'653,19	22,336
04/07/2016	126'008,51	24'953'661,70	22,450
05/07/2016	126'008,51	25'079'670,21	22,563
06/07/2016	294'379,39	25'374'049,60	22,828
07/07/2016	253'425,68	25'627'475,28	23,056
08/07/2016	446'283,05	26'073'758,34	23,457
11/07/2016	236'927,29	26'310'685,63	23,671
12/07/2016	296'352,31	26'607'037,94	23,937
13/07/2016	103'494,93	26'710'532,87	24,030
14/07/2016	103'494,93	26'814'027,81	24,123
15/07/2016	103'494,93	26'917'522,74	24,216
18/07/2016	121'131,93	27'038'654,67	24,325
19/07/2016	121'131,93	27'159'786,59	24,434
20/07/2016	121'131,93	27'280'918,52	24,543
21/07/2016	121'131,93	27'402'050,45	24,652
22/07/2016	121'131,93	27'523'182,37	24,761
25/07/2016	121'131,93	27'644'314,30	24,870
26/07/2016	121'131,93	27'765'446,23	24,979
27/07/2016	121'131,93	27'886'578,15	25,088
28/07/2016	121'131,93	28'007'710,08	25,197
29/07/2016	121'131,93	28'128'842,01	25,306
01/08/2016	121'131,93	28'249'973,93	25,415
02/08/2016	121'131,93	28'371'105,86	25,524
03/08/2016	431'062,50	28'802'168,36	25,912
04/08/2016	376'326,96	29'178'495,32	26,251
05/08/2016	495'644,07	29'674'139,39	26,696
08/08/2016	185'713,50	29'859'852,89	26,864
09/08/2016	185'713,50	30'045'566,39	27,031
10/08/2016	185'713,50	30'231'279,89	27,198
11/08/2016	185'713,50	30'416'993,39	27,365
12/08/2016	185'713,50	30'602'706,89	27,532
16/08/2016	165'022,67	30'767'729,56	27,680
17/08/2016	137'828,66	30'905'558,22	27,804
18/08/2016	326'601,24	31'232'159,46	28,098
19/08/2016	302'849,32	31'535'008,77	28,371
22/08/2016	302'849,32	31'837'858,09	28,643
23/08/2016	302'849,32	32'140'707,41	28,916
24/08/2016	302'849,32	32'443'556,73	29,188
25/08/2016	302'849,32	32'746'406,04	29,460
26/08/2016	302'849,32	33'049'255,37	29,733
29/08/2016	345'085,91	33'394'341,27	30,043
30/08/2016	345'085,91	33'739'427,18	30,354
31/08/2016	347'947,84	34'087'375,01	30,667
01/09/2016	295'296,07	34'382'671,08	30,932
02/09/2016	240'728,92	34'623'400,00	31,149
05/09/2016	240'728,92	34'864'128,91	31,366
06/09/2016	240'728,92	35'104'857,83	31,582
07/09/2016	240'728,91	35'345'586,74	31,799
08/09/2016	131'341,65	35'476'928,40	31,917
09/09/2016	158'193,41	35'635'121,80	32,059
12/09/2016	158'193,41	35'793'315,21	32,202
13/09/2016	160'514,83	35'953'830,04	32,346
14/09/2016	104'067,45	36'057'897,49	32,440
15/09/2016	155'723,35	36'213'620,83	32,580
16/09/2016	148'783,52	36'362'404,36	32,714
19/09/2016	101'857,46	36'464'261,82	32,805

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
20/09/2016	101'857,46	36'566'119,29	32,897
21/09/2016	101'857,46	36'667'976,75	32,988
22/09/2016	101'857,46	36'769'834,21	33,080
23/09/2016	101'857,46	36'871'691,68	33,172
26/09/2016	101'857,46	36'973'549,14	33,263
27/09/2016	101'857,46	37'075'406,61	33,355
28/09/2016	101'857,46	37'177'264,07	33,447
29/09/2016	101'857,46	37'279'121,53	33,538
30/09/2016	101'857,46	37'380'979,00	33,630
03/10/2016	126'947,87	37'507'926,87	33,744
04/10/2016	162'651,69	37'670'578,56	33,890
05/10/2016	110'995,80	37'781'574,36	33,990
06/10/2016	110'995,80	37'892'570,17	34,090
07/10/2016	110'995,80	38'003'565,97	34,190
10/10/2016	110'995,80	38'114'561,77	34,290
11/10/2016	110'995,80	38'225'557,58	34,390
12/10/2016	110'995,80	38'336'553,38	34,490
13/10/2016	110'995,80	38'447'549,18	34,589
14/10/2016	110'995,80	38'558'544,98	34,689
17/10/2016	319'802,50	38'878'347,48	34,977
18/10/2016	319'802,50	39'198'149,99	35,265
19/10/2016	319'802,50	39'517'952,49	35,552
20/10/2016	319'802,50	39'837'754,99	35,840
21/10/2016	319'802,50	40'157'557,50	36,128
24/10/2016	319'802,50	40'477'360,00	36,416
25/10/2016	327'894,86	40'805'254,86	36,711
26/10/2016	308'562,52	41'113'817,38	36,988
27/10/2016	308'562,52	41'422'379,89	37,266
28/10/2016	308'562,52	41'730'942,41	37,543
31/10/2016	319'988,43	42'050'930,85	37,831
02/11/2016	309'658,32	42'360'589,17	38,110
03/11/2016	309'658,32	42'670'247,50	38,388
04/11/2016	316'762,50	42'987'010,00	38,673
07/11/2016	308'670,14	43'295'680,14	38,951
08/11/2016	308'670,14	43'604'350,28	39,229
09/11/2016	308'670,14	43'913'020,43	39,507
10/11/2016	308'670,14	44'221'690,57	39,784
11/11/2016	308'670,14	44'530'360,71	40,062
14/11/2016	367'769,04	44'898'129,76	40,393
15/11/2016	367'769,04	45'265'898,80	40,724
16/11/2016	367'769,04	45'633'667,84	41,054
17/11/2016	367'769,04	46'001'436,89	41,385
18/11/2016	367'769,04	46'369'205,93	41,716
21/11/2016	340'917,29	46'710'123,22	42,023
22/11/2016	340'917,29	47'051'040,51	42,330
23/11/2016	340'917,29	47'391'957,80	42,636
24/11/2016	340'917,29	47'732'875,09	42,943
25/11/2016	351'345,12	48'084'220,21	43,259
28/11/2016	346'998,58	48'431'218,79	43,571
29/11/2016	339'894,41	48'771'113,20	43,877
30/11/2016	390'405,44	49'161'518,64	44,228
01/12/2016	363'219,02	49'524'737,66	44,555
02/12/2016	363'219,02	49'887'956,69	44,882
05/12/2016	363'219,02	50'251'175,71	45,209
06/12/2016	363'219,02	50'614'394,73	45,535
07/12/2016	366'618,14	50'981'012,88	45,865
09/12/2016	419'906,71	51'400'919,59	46,243
12/12/2016	356'357,79	51'757'277,38	46,564

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
13/12/2016	359'466,81	52'116'744,19	46,887
14/12/2016	339'299,34	52'456'043,52	47,192
15/12/2016	365'144,35	52'821'187,87	47,521
16/12/2016	346'187,05	53'167'374,92	47,832
19/12/2016	207'023,49	53'374'398,41	48,018
20/12/2016	207'023,49	53'581'421,90	48,205
21/12/2016	207'023,49	53'788'445,39	48,391
22/12/2016	477'259,32	54'265'704,71	48,820
23/12/2016	508'610,36	54'774'315,07	49,278
27/12/2016	242'472,60	55'016'787,67	49,496
28/12/2016	180'146,96	55'196'934,62	49,658
29/12/2016	180'146,96	55'377'081,58	49,820
30/12/2016	184'018,12	55'561'099,70	49,986
02/01/2017	185'561,38	55'746'661,08	50,153
03/01/2017	177'855,08	55'924'516,16	50,313
04/01/2017	177'855,08	56'102'371,24	50,473
05/01/2017	177'855,08	56'280'226,31	50,633
09/01/2017	188'400,52	56'468'626,83	50,802
10/01/2017	188'400,52	56'657'027,34	50,972
11/01/2017	190'844,50	56'847'871,84	51,143
12/01/2017	179'508,44	57'027'380,28	51,305
13/01/2017	179'508,44	57'206'888,72	51,466
16/01/2017	149'076,60	57'355'965,32	51,600
17/01/2017	142'637,36	57'498'602,68	51,729
18/01/2017	142'637,36	57'641'240,03	51,857
19/01/2017	142'637,36	57'783'877,39	51,985
20/01/2017	142'637,36	57'926'514,75	52,114
23/01/2017	149'505,00	58'076'019,75	52,248
24/01/2017	147'961,75	58'223'981,50	52,381
25/01/2017	147'961,75	58'371'943,26	52,515
26/01/2017	147'961,75	58'519'905,01	52,648
27/01/2017	151'783,90	58'671'688,90	52,784
30/01/2017	147'542,23	58'819'231,13	52,917
31/01/2017	147'542,23	58'966'773,35	53,050
01/02/2017	147'542,23	59'114'315,58	53,182
02/02/2017	147'542,23	59'261'857,80	53,315
03/02/2017	147'542,22	59'409'400,03	53,448
06/02/2017	162'581,28	59'571'981,31	53,594
07/02/2017	162'581,28	59'734'562,59	53,740
08/02/2017	162'581,28	59'897'143,87	53,887
09/02/2017	162'581,28	60'059'725,16	54,033
10/02/2017	163'844,21	60'223'569,37	54,180
13/02/2017	154'750,08	60'378'319,46	54,320
14/02/2017	211'756,09	60'590'075,54	54,510
15/02/2017	204'888,45	60'794'963,99	54,694
16/02/2017	204'888,45	60'999'852,43	54,879
17/02/2017	204'888,45	61'204'740,88	55,063
20/02/2017	194'885,06	61'399'625,94	55,238
21/02/2017	194'885,06	61'594'511,01	55,414
22/02/2017	194'885,06	61'789'396,07	55,589
23/02/2017	194'885,06	61'984'281,13	55,764
24/02/2017	194'885,06	62'179'166,19	55,940
27/02/2017	201'455,72	62'380'621,92	56,121
28/02/2017	197'584,55	62'578'206,47	56,299
01/03/2017	199'210,06	62'777'416,53	56,478
02/03/2017	197'836,42	62'975'252,95	56,656
03/03/2017	213'434,15	63'188'687,10	56,848
06/03/2017	263'861,30	63'452'548,40	57,085



DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
07/03/2017	263'861,30	63'716'409,70	57,323
08/03/2017	263'861,30	63'980'271,00	57,560
09/03/2017	265'184,51	64'245'455,51	57,799
10/03/2017	265'184,52	64'510'640,03	58,037
13/03/2017	274'810,01	64'785'450,04	58,284
14/03/2017	276'050,54	65'061'500,58	58,533
15/03/2017	269'479,88	65'330'980,46	58,775
16/03/2017	269'479,88	65'600'460,33	59,018
17/03/2017	269'479,88	65'869'940,21	59,260
20/03/2017	269'479,88	66'139'420,09	59,503
21/03/2017	269'479,88	66'408'899,96	59,745
22/03/2017	269'479,88	66'678'379,84	59,987
23/03/2017	269'479,88	66'947'859,72	60,230
24/03/2017	271'972,30	67'219'832,02	60,475
27/03/2017	270'731,78	67'490'563,80	60,718
28/03/2017	270'731,78	67'761'295,59	60,962
29/03/2017	270'731,78	68'032'027,37	61,205
30/03/2017	270'731,78	68'302'759,15	61,449
31/03/2017	313'178,34	68'615'937,49	61,731
03/04/2017	321'910,33	68'937'847,82	62,020
04/04/2017	329'530,99	69'267'378,82	62,317
05/04/2017	312'670,34	69'580'049,16	62,598
06/04/2017	312'670,34	69'892'719,50	62,879
07/04/2017	312'670,35	70'205'389,85	63,161
10/04/2017	314'760,80	70'520'150,65	63,444
11/04/2017	272'314,24	70'792'464,89	63,689
12/04/2017	272'314,24	71'064'779,13	63,934
13/04/2017	285'385,04	71'350'164,17	64,190
14/04/2017	285'385,04	71'635'549,21	64,447
18/04/2017	285'385,04	71'920'934,25	64,704
19/04/2017	285'385,04	72'206'319,30	64,961
20/04/2017	285'385,05	72'491'704,34	65,217
21/04/2017	284'061,83	72'775'766,17	65,473
24/04/2017	284'061,83	73'059'828,00	65,729
26/04/2017	284'061,83	73'343'889,82	65,984
27/04/2017	284'061,83	73'627'951,65	66,240
28/04/2017	284'061,83	73'912'013,48	66,495
02/05/2017	284'061,83	74'196'075,30	66,751
03/05/2017	284'061,83	74'480'137,13	67,006
04/05/2017	284'061,83	74'764'198,96	67,262
05/05/2017	284'061,82	75'048'260,78	67,517
08/05/2017	226'219,85	75'274'480,63	67,721
09/05/2017	235'507,72	75'509'988,35	67,933
10/05/2017	225'394,63	75'735'382,98	68,136
11/05/2017	225'394,63	75'960'777,61	68,338
12/05/2017	225'394,63	76'186'172,25	68,541
15/05/2017	225'394,63	76'411'566,88	68,744
16/05/2017	225'394,63	76'636'961,51	68,947
17/05/2017	225'394,63	76'862'356,14	69,149
18/05/2017	225'394,63	77'087'750,77	69,352
19/05/2017	225'394,63	77'313'145,41	69,555
22/05/2017	225'394,63	77'538'540,04	69,758
23/05/2017	225'394,63	77'763'934,67	69,961
24/05/2017	188'760,21	77'952'694,88	70,130
25/05/2017	188'760,21	78'141'455,08	70,300
26/05/2017	198'509,55	78'339'964,64	70,479
29/05/2017	155'254,25	78'495'218,89	70,619
30/05/2017	155'254,25	78'650'473,14	70,758

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
31/05/2017	155'254,25	78'805'727,39	70,898
01/06/2017	155'254,25	78'960'981,65	71,038
05/06/2017	132'789,77	79'093'771,42	71,157
06/06/2017	134'437,88	79'228'209,29	71,278
07/06/2017	150'302,13	79'378'511,42	71,413
08/06/2017	127'414,91	79'505'926,33	71,528
09/06/2017	124'118,66	79'630'044,98	71,639
12/06/2017	124'118,66	79'754'163,64	71,751
13/06/2017	106'635,61	79'860'799,25	71,847
14/06/2017	109'886,44	79'970'685,69	71,946
15/06/2017	67'536,24	80'038'221,92	72,007
16/06/2017	72'486,72	80'110'708,65	72,072
19/06/2017	72'486,72	80'183'195,37	72,137
20/06/2017	72'486,72	80'255'682,09	72,202
21/06/2017	72'486,72	80'328'168,82	72,268
22/06/2017	72'486,72	80'400'655,54	72,333
23/06/2017	72'486,72	80'473'142,26	72,398
26/06/2017	72'486,72	80'545'628,99	72,463
27/06/2017	76'536,13	80'622'165,12	72,532
28/06/2017	91'210,49	80'713'375,62	72,614
29/06/2017	91'210,49	80'804'586,11	72,696
30/06/2017	91'210,49	80'895'796,60	72,778
03/07/2017	91'210,49	80'987'007,10	72,860
04/07/2017	91'210,49	81'078'217,59	72,942
05/07/2017	92'792,98	81'171'010,57	73,026
06/07/2017	197'792,95	81'368'803,52	73,204
07/07/2017	181'948,88	81'550'752,40	73,367
10/07/2017	231'409,02	81'782'161,42	73,576
11/07/2017	221'659,68	82'003'821,10	73,775
12/07/2017	221'659,68	82'225'480,77	73,974
13/07/2017	221'659,68	82'447'140,45	74,174
14/07/2017	221'659,68	82'668'800,13	74,373
17/07/2017	221'659,68	82'890'459,81	74,573
18/07/2017	116'659,71	83'007'119,51	74,678
19/07/2017	116'659,71	83'123'779,22	74,783
20/07/2017	116'659,71	83'240'438,94	74,888
21/07/2017	67'199,56	83'307'638,50	74,948
24/07/2017	67'199,56	83'374'838,07	75,008
25/07/2017	67'199,56	83'442'037,63	75,069
26/07/2017	82'187,97	83'524'225,60	75,143
27/07/2017	74'079,13	83'598'304,73	75,210
28/07/2017	74'079,13	83'672'383,87	75,276
31/07/2017	74'079,13	83'746'463,00	75,343
01/08/2017	74'079,13	83'820'542,13	75,409
02/08/2017	74'079,13	83'894'621,26	75,476
03/08/2017	91'969,64	83'986'590,90	75,559
04/08/2017	91'969,64	84'078'560,54	75,642
07/08/2017	91'969,64	84'170'530,19	75,724
08/08/2017	137'322,23	84'307'852,42	75,848
09/08/2017	133'272,83	84'441'125,25	75,968
10/08/2017	128'322,34	84'569'447,59	76,083
11/08/2017	128'322,34	84'697'769,92	76,199
14/08/2017	128'322,33	84'826'092,26	76,314
16/08/2017	113'333,93	84'939'426,19	76,416
17/08/2017	113'333,93	85'052'760,13	76,518
18/08/2017	113'333,93	85'166'094,06	76,620
21/08/2017	67'981,34	85'234'075,40	76,681
22/08/2017	67'981,34	85'302'056,74	76,742

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
23/08/2017	67'981,34	85'370'038,08	76,803
24/08/2017	122'494,79	85'492'532,86	76,914
25/08/2017	106'630,54	85'599'163,40	77,010
28/08/2017	93'559,74	85'692'723,14	77,094
29/08/2017	93'559,74	85'786'282,87	77,178
30/08/2017	93'559,74	85'879'842,61	77,262
31/08/2017	93'559,74	85'973'402,34	77,346
01/09/2017	93'559,74	86'066'962,08	77,430
04/09/2017	75'669,22	86'142'631,31	77,499
05/09/2017	74'086,73	86'216'718,04	77,565
06/09/2017	74'086,73	86'290'804,77	77,632
07/09/2017	74'086,73	86'364'891,51	77,698
08/09/2017	74'086,73	86'438'978,24	77,765
11/09/2017	74'086,73	86'513'064,98	77,832
12/09/2017	74'086,73	86'587'151,71	77,898
13/09/2017	74'086,73	86'661'238,45	77,965
14/09/2017	74'086,73	86'735'325,18	78,032
15/09/2017	74'086,73	86'809'411,92	78,098
18/09/2017	74'086,73	86'883'498,65	78,165
19/09/2017	74'086,73	86'957'585,39	78,232
20/09/2017	74'086,73	87'031'672,12	78,298
21/09/2017	74'086,73	87'105'758,86	78,365
22/09/2017	74'086,73	87'179'845,59	78,432
25/09/2017	74'086,73	87'253'932,33	78,498
26/09/2017	74'086,73	87'328'019,06	78,565
27/09/2017	74'086,73	87'402'105,80	78,632
28/09/2017	74'086,73	87'476'192,53	78,698
29/09/2017	74'086,73	87'550'279,27	78,765
02/10/2017	74'086,73	87'624'366,00	78,832
03/10/2017	74'086,73	87'698'452,74	78,898
04/10/2017	74'086,73	87'772'539,47	78,965
05/10/2017	74'086,73	87'846'626,21	79,032
06/10/2017	74'086,73	87'920'712,94	79,098
09/10/2017	74'086,73	87'994'799,68	79,165
10/10/2017	74'086,73	88'068'886,41	79,231
11/10/2017	74'086,73	88'142'973,14	79,298
12/10/2017	74'086,73	88'217'059,88	79,365
13/10/2017	74'086,73	88'291'146,61	79,431
16/10/2017	74'086,73	88'365'233,35	79,498
17/10/2017	74'086,73	88'439'320,08	79,565
18/10/2017	78'406,92	88'517'727,00	79,635
19/10/2017	78'406,92	88'596'133,91	79,706
20/10/2017	78'406,92	88'674'540,83	79,776
23/10/2017	78'406,92	88'752'947,74	79,847
24/10/2017	78'406,92	88'831'354,66	79,917
25/10/2017	78'406,92	88'909'761,58	79,988
26/10/2017	78'406,92	88'988'168,49	80,059
27/10/2017	78'406,92	89'066'575,41	80,129
30/10/2017	78'406,92	89'144'982,32	80,200
31/10/2017	78'406,92	89'223'389,24	80,270
02/11/2017	91'308,56	89'314'697,80	80,352
03/11/2017	91'308,56	89'406'006,36	80,434
06/11/2017	91'308,56	89'497'314,92	80,517
07/11/2017	94'086,90	89'591'401,82	80,601
08/11/2017	94'086,90	89'685'488,72	80,686
09/11/2017	94'086,90	89'779'575,61	80,771
10/11/2017	94'086,90	89'873'662,51	80,855
13/11/2017	90'836,07	89'964'498,58	80,937

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
14/11/2017	90'836,07	90'055'334,64	81,019
15/11/2017	90'836,07	90'146'170,71	81,100
16/11/2017	90'836,07	90'237'006,78	81,182
17/11/2017	83'611,96	90'320'618,75	81,257
20/11/2017	83'611,96	90'404'230,71	81,332
21/11/2017	83'611,96	90'487'842,67	81,408
22/11/2017	83'611,96	90'571'454,63	81,483
23/11/2017	83'611,96	90'655'066,59	81,558
24/11/2017	83'611,96	90'738'678,55	81,633
27/11/2017	83'611,96	90'822'290,52	81,709
28/11/2017	83'611,96	90'905'902,48	81,784
29/11/2017	83'611,96	90'989'514,44	81,859
30/11/2017	83'611,96	91'073'126,40	81,934
01/12/2017	83'611,96	91'156'738,36	82,009
04/12/2017	83'611,96	91'240'350,32	82,085
05/12/2017	83'611,96	91'323'962,29	82,160
06/12/2017	83'611,96	91'407'574,25	82,235
07/12/2017	101'030,98	91'508'605,23	82,326
11/12/2017	101'030,98	91'609'636,21	82,417
12/12/2017	101'030,98	91'710'667,19	82,508
13/12/2017	101'030,98	91'811'698,17	82,599
14/12/2017	101'030,98	91'912'729,15	82,690
15/12/2017	101'030,98	92'013'760,13	82,781
18/12/2017	101'030,98	92'114'791,11	82,871
19/12/2017	101'030,98	92'215'822,09	82,962
20/12/2017	101'030,98	92'316'853,07	83,053
21/12/2017	101'030,98	92'417'884,05	83,144
22/12/2017	101'030,98	92'518'915,04	83,235
27/12/2017	101'030,98	92'619'946,02	83,326
28/12/2017	101'030,98	92'720'977,00	83,417
29/12/2017	101'030,98	92'822'007,98	83,508
02/01/2018	123'689,69	92'945'697,67	83,619
03/01/2018	123'689,69	93'069'387,35	83,730
04/01/2018	123'689,69	93'193'077,04	83,841
05/01/2018	123'689,69	93'316'766,73	83,953
08/01/2018	123'689,69	93'440'456,41	84,064
09/01/2018	123'689,69	93'564'146,10	84,175
10/01/2018	123'689,69	93'687'835,79	84,287
11/01/2018	123'689,69	93'811'525,48	84,398
12/01/2018	123'689,69	93'935'215,16	84,509
15/01/2018	123'689,69	94'058'904,85	84,620
16/01/2018	123'689,69	94'182'594,54	84,732
17/01/2018	119'369,51	94'301'964,04	84,839
18/01/2018	119'369,51	94'421'333,55	84,946
19/01/2018	119'369,51	94'540'703,06	85,054
22/01/2018	72'080,17	94'612'783,23	85,119
23/01/2018	72'080,17	94'684'863,39	85,184
24/01/2018	72'080,17	94'756'943,56	85,248
25/01/2018	72'080,17	94'829'023,73	85,313
26/01/2018	72'080,17	94'901'103,89	85,378
29/01/2018	90'845,72	94'991'949,62	85,460
30/01/2018	97'762,31	95'089'711,93	85,548
31/01/2018	97'762,32	95'187'474,25	85,636
01/02/2018	96'341,26	95'283'815,50	85,722
02/02/2018	96'341,26	95'380'156,76	85,809
05/02/2018	99'171,04	95'479'327,80	85,898
06/02/2018	96'392,71	95'575'720,51	85,985
07/02/2018	96'392,71	95'672'113,22	86,072

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
08/02/2018	96'392,71	95'768'505,92	86,158
09/02/2018	96'392,71	95'864'898,63	86,245
12/02/2018	96'392,71	95'961'291,34	86,332
13/02/2018	96'392,71	96'057'684,05	86,419
14/02/2018	96'392,71	96'154'076,76	86,505
15/02/2018	96'392,71	96'250'469,47	86,592
16/02/2018	96'392,71	96'346'862,18	86,679
19/02/2018	120'703,97	96'467'566,15	86,787
20/02/2018	130'170,66	96'597'736,81	86,904
21/02/2018	130'170,66	96'727'907,47	87,022
22/02/2018	130'170,66	96'858'078,13	87,139
23/02/2018	130'170,66	96'988'248,80	87,256
26/02/2018	130'170,66	97'118'419,46	87,373
27/02/2018	130'170,66	97'248'590,12	87,490
28/02/2018	130'170,66	97'378'760,78	87,607
01/03/2018	130'170,66	97'508'931,44	87,724
02/03/2018	130'170,66	97'639'102,10	87,841
05/03/2018	130'170,66	97'769'272,76	87,958
06/03/2018	130'170,66	97'899'443,43	88,076
07/03/2018	130'170,66	98'029'614,09	88,193
08/03/2018	130'170,66	98'159'784,75	88,310
09/03/2018	130'170,66	98'289'955,41	88,427
12/03/2018	130'170,66	98'420'126,07	88,544
13/03/2018	102'367,61	98'522'493,68	88,636
14/03/2018	102'367,61	98'624'861,29	88,728
15/03/2018	102'367,61	98'727'228,90	88,820
16/03/2018	102'367,61	98'829'596,52	88,912
19/03/2018	159'352,98	98'988'949,49	89,056
20/03/2018	192'357,38	99'181'306,87	89,229
21/03/2018	192'357,38	99'373'664,24	89,402
22/03/2018	192'357,38	99'566'021,62	89,575
23/03/2018	192'357,38	99'758'378,99	89,748
26/03/2018	192'357,38	99'950'736,37	89,921
27/03/2018	192'357,38	100'143'093,75	90,094
28/03/2018	192'357,38	100'335'451,12	90,267
29/03/2018	192'357,38	100'527'808,50	90,440
30/03/2018	192'357,38	100'720'165,87	90,613
03/04/2018	192'357,38	100'912'523,25	90,786
04/04/2018	192'357,38	101'104'880,62	90,959
05/04/2018	192'357,38	101'297'238,00	91,132
06/04/2018	192'357,38	101'489'595,38	91,305
09/04/2018	192'357,38	101'681'952,75	91,479
10/04/2018	192'357,38	101'874'310,13	91,652
11/04/2018	192'357,38	102'066'667,50	91,825
12/04/2018	192'357,38	102'259'024,88	91,998
13/04/2018	197'139,84	102'456'164,72	92,175
16/04/2018	197'139,84	102'653'304,56	92,352
17/04/2018	197'139,84	102'850'444,41	92,530
18/04/2018	197'139,84	103'047'584,25	92,707
19/04/2018	197'139,84	103'244'724,09	92,884
20/04/2018	197'139,84	103'441'863,93	93,062
23/04/2018	170'254,13	103'612'118,06	93,215
24/04/2018	170'254,13	103'782'372,19	93,368
26/04/2018	170'254,13	103'952'626,32	93,521
27/04/2018	180'324,01	104'132'950,33	93,684
30/04/2018	180'324,01	104'313'274,34	93,846
02/05/2018	180'324,01	104'493'598,35	94,008
03/05/2018	156'012,75	104'649'611,10	94,148

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
04/05/2018	156'012,75	104'805'623,84	94,289
07/05/2018	156'012,75	104'961'636,59	94,429
08/05/2018	156'012,75	105'117'649,34	94,569
09/05/2018	156'012,75	105'273'662,09	94,710
10/05/2018	156'012,75	105'429'674,84	94,850
11/05/2018	156'012,75	105'585'687,59	94,991
14/05/2018	156'012,75	105'741'700,34	95,131
15/05/2018	156'012,75	105'897'713,09	95,271
16/05/2018	156'012,75	106'053'725,83	95,412
17/05/2018	156'012,75	106'209'738,58	95,552
18/05/2018	156'012,75	106'365'751,33	95,692
21/05/2018	149'096,16	106'514'847,49	95,826
22/05/2018	149'096,16	106'663'943,66	95,961
23/05/2018	149'096,16	106'813'039,82	96,095
24/05/2018	149'096,16	106'962'135,98	96,229
25/05/2018	149'096,16	107'111'232,14	96,363
28/05/2018	149'096,16	107'260'328,30	96,497
29/05/2018	149'096,16	107'409'424,46	96,631
30/05/2018	149'096,16	107'558'520,62	96,765
31/05/2018	149'096,16	107'707'616,78	96,900
01/06/2018	149'096,16	107'856'712,94	97,034
04/06/2018	149'096,16	108'005'809,10	97,168
05/06/2018	149'096,16	108'154'905,26	97,302
06/06/2018	146'266,37	108'301'171,64	97,434
07/06/2018	146'266,37	108'447'438,01	97,565
08/06/2018	146'266,37	108'593'704,38	97,697
11/06/2018	152'599,54	108'746'303,92	97,834
12/06/2018	152'599,54	108'898'903,45	97,971
13/06/2018	152'599,54	109'051'502,99	98,109
14/06/2018	152'599,54	109'204'102,52	98,246
15/06/2018	152'599,54	109'356'702,07	98,383
18/06/2018	111'175,27	109'467'877,34	98,483
19/06/2018	111'175,27	109'579'052,61	98,583
20/06/2018	111'175,27	109'690'227,88	98,683
21/06/2018	111'175,27	109'801'403,15	98,783
22/06/2018	111'175,27	109'912'578,42	98,883
25/06/2018	111'175,27	110'023'753,69	98,983
26/06/2018	111'175,26	110'134'928,95	99,083
27/06/2018	44'120,03	110'179'048,98	99,123
28/06/2018	44'120,03	110'223'169,01	99,163
29/06/2018	11'115,63	110'234'284,64	99,173
02/07/2018	11'115,63	110'245'400,27	99,183
03/07/2018	11'115,63	110'256'515,89	99,193
04/07/2018	11'115,63	110'267'631,52	99,203
05/07/2018	11'115,63	110'278'747,15	99,213
06/07/2018	11'115,63	110'289'862,78	99,223
09/07/2018	11'115,63	110'300'978,41	99,233
10/07/2018	11'115,63	110'312'094,04	99,243
11/07/2018	11'115,63	110'323'209,67	99,253
12/07/2018	11'115,63	110'334'325,29	99,263
13/07/2018	11'115,63	110'345'440,92	99,273
16/07/2018	11'115,63	110'356'556,55	99,283
17/07/2018	11'115,63	110'367'672,18	99,293
18/07/2018	11'115,63	110'378'787,81	99,303
19/07/2018	11'115,63	110'389'903,44	99,313
20/07/2018	11'115,63	110'401'019,07	99,323
23/07/2018	11'115,63	110'412'134,70	99,333
24/07/2018	11'115,63	110'423'250,32	99,343

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
25/07/2018	11'115,63	110'434'365,95	99,353
26/07/2018	11'115,63	110'445'481,58	99,363
27/07/2018	11'115,63	110'456'597,21	99,373
30/07/2018	11'115,63	110'467'712,84	99,383
31/07/2018	11'115,63	110'478'828,47	99,393
01/08/2018	11'115,63	110'489'944,10	99,403
02/08/2018	11'115,63	110'501'059,73	99,413
03/08/2018	11'115,63	110'512'175,35	99,423
06/08/2018	11'115,63	110'523'290,98	99,433
07/08/2018	11'115,63	110'534'406,61	99,443
08/08/2018	11'115,63	110'545'522,24	99,453
09/08/2018	11'115,63	110'556'637,87	99,463
10/08/2018	11'115,63	110'567'753,50	99,473
13/08/2018	11'115,63	110'578'869,13	99,483
14/08/2018	11'115,63	110'589'984,75	99,493
16/08/2018	11'115,63	110'601'100,38	99,503
17/08/2018	11'115,63	110'612'216,01	99,513
20/08/2018	11'115,63	110'623'331,64	99,523
21/08/2018	11'115,63	110'634'447,27	99,533
22/08/2018	11'115,63	110'645'562,90	99,543
23/08/2018	11'115,63	110'656'678,53	99,553
24/08/2018	11'115,63	110'667'794,16	99,563
27/08/2018	11'115,63	110'678'909,79	99,573
28/08/2018	6'333,16	110'685'242,95	99,578
29/08/2018	6'333,16	110'691'576,11	99,584
30/08/2018	6'333,16	110'697'909,27	99,590
31/08/2018	6'333,16	110'704'242,44	99,595
03/09/2018	6'333,16	110'710'575,60	99,601
04/09/2018	6'333,16	110'716'908,76	99,607
05/09/2018	6'333,16	110'723'241,92	99,613
06/09/2018	6'333,16	110'729'575,08	99,618
07/09/2018	6'333,16	110'735'908,25	99,624
10/09/2018	6'333,16	110'742'241,41	99,630
11/09/2018	6'333,16	110'748'574,57	99,635
12/09/2018	6'333,16	110'754'907,73	99,641
13/09/2018	6'333,16	110'761'240,89	99,647
14/09/2018	6'333,16	110'767'574,06	99,652
17/09/2018	6'333,16	110'773'907,22	99,658
18/09/2018	6'333,16	110'780'240,38	99,664
19/09/2018	6'333,16	110'786'573,54	99,670
20/09/2018	6'333,16	110'792'906,70	99,675
21/09/2018	6'333,16	110'799'239,87	99,681
24/09/2018	6'333,16	110'805'573,03	99,687
25/09/2018	6'333,16	110'811'906,19	99,692
26/09/2018	6'333,16	110'818'239,35	99,698
27/09/2018	6'333,16	110'824'572,51	99,704
28/09/2018	6'333,16	110'830'905,68	99,709
01/10/2018	6'333,16	110'837'238,84	99,715
02/10/2018	6'333,16	110'843'572,00	99,721
03/10/2018	6'333,16	110'849'905,16	99,727
04/10/2018	6'333,16	110'856'238,32	99,732
05/10/2018	6'333,16	110'862'571,49	99,738
08/10/2018	6'333,16	110'868'904,65	99,744
09/10/2018	6'333,16	110'875'237,81	99,749
10/10/2018	6'333,16	110'881'570,97	99,755
11/10/2018	6'333,16	110'887'904,13	99,761
12/10/2018	6'333,16	110'894'237,30	99,766
15/10/2018	6'333,16	110'900'570,46	99,772



DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
16/10/2018	6'333,16	110'906'903,62	99,778
17/10/2018	6'333,16	110'913'236,78	99,783
18/10/2018	6'333,16	110'919'569,94	99,789
19/10/2018	6'333,16	110'925'903,11	99,795
22/10/2018	6'333,16	110'932'236,27	99,801
23/10/2018	6'333,16	110'938'569,43	99,806
24/10/2018	6'333,16	110'944'902,59	99,812
25/10/2018	6'333,16	110'951'235,75	99,818
26/10/2018	6'333,16	110'957'568,92	99,823
29/10/2018	6'333,16	110'963'902,08	99,829
30/10/2018	6'333,16	110'970'235,24	99,835
31/10/2018	6'333,16	110'976'568,40	99,840
02/11/2018	6'333,16	110'982'901,56	99,846
05/11/2018	6'333,16	110'989'234,73	99,852
06/11/2018	6'333,16	110'995'567,89	99,858
07/11/2018	6'333,16	111'001'901,05	99,863
08/11/2018	6'333,16	111'008'234,21	99,869
09/11/2018	6'333,16	111'014'567,37	99,875
12/11/2018	6'333,16	111'020'900,54	99,880
13/11/2018	6'333,16	111'027'233,70	99,886
14/11/2018	6'333,16	111'033'566,86	99,892
15/11/2018	6'333,16	111'039'900,02	99,897
16/11/2018	6'333,16	111'046'233,18	99,903
19/11/2018	6'333,16	111'052'566,35	99,909
20/11/2018	6'333,16	111'058'899,51	99,915
21/11/2018	6'333,16	111'065'232,67	99,920
22/11/2018	6'333,16	111'071'565,83	99,926
23/11/2018	6'333,16	111'077'898,99	99,932
26/11/2018	6'333,16	111'084'232,16	99,937
27/11/2018	6'333,16	111'090'565,32	99,943
28/11/2018	6'333,16	111'096'898,48	99,949
29/11/2018	6'333,16	111'103'231,64	99,954
30/11/2018	6'333,16	111'109'564,80	99,960
03/12/2018	6'333,16	111'115'897,97	99,966
04/12/2018	6'333,16	111'122'231,13	99,972
05/12/2018	6'333,16	111'128'564,29	99,977
06/12/2018	6'333,16	111'134'897,45	99,983
07/12/2018	6'333,16	111'141'230,61	99,989
10/12/2018	6'333,16	111'147'563,78	99,994
11/12/2018	6'333,16	111'153'896,94	100,000

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
<input type="checkbox"/>	<b>REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI - OFFSITE UTILITIES CONS(Importo: 1315 612.11)</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>Predisposizione area di deposito materiali - Material storage area arrangement(Importo: 0.00)</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>Livello2 : (Importo: 0.00)</b>							
0.1	Predisposizione area di deposito materiali - Material storage area arrangement	a corpo	1	0.00	0.00	19/01/2016	21/01/2016	3
<input type="checkbox"/>	<b>Cantieri su via Ponticelli fino al Sottopasso ferroviario - Construction site along via Ponticelli to railway un(Importo: 160 484.31)</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>Livello2 : (Importo: 160 484.31)</b>							
0.2	Cantieri su via Ponticelli fino al Sottopasso ferroviario - Construction site along via Ponticelli to railway underpass	a corpo	1	160 484.31	160 484.31	21/01/2016	02/02/2016	9
<input type="checkbox"/>	<b>Cantiere sottopasso ferroviario - Construction site: railway underpass(Importo: 175 061.37)</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>Livello2 : (Importo: 175 061.37)</b>							
0.3	Cantiere sottopasso ferroviario - Construction site: railway underpass	a corpo	1	175 061.37	175 061.37	02/02/2016	26/02/2016	19
<input type="checkbox"/>	<b>Cantieri su via Ponticelli dal sottopasso ferroviario a v ... along via Ponticelli from railway underpass to via(Importo: 629 423.43)</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>Livello2 : (Importo: 629 423.43)</b>							
0.4	Cantieri su via Ponticelli dal sottopasso ferroviario a v ... along via Ponticelli from railway underpass to via Morello	a corpo	1	629 423.43	629 423.43	09/02/2016	18/03/2016	29
<input type="checkbox"/>	<b>Cantiere su SS113 - C.so Mattarella - Construction site: along SS113 - C.so Mattarella(Importo: 120 147.96)</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>Livello2 : (Importo: 120 147.96)</b>							
0.6	Cantiere su SS113 - C.so Mattarella - Construction site: along SS113 - C.so Mattarella	a corpo	1	120 147.96	120 147.96	21/01/2016	29/01/2016	7
<input type="checkbox"/>	<b>Cantiere su via Morello - Construction site: along via Morello(Importo: 145 492.15)</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>Livello2 : (Importo: 145 492.15)</b>							
0.5	Cantiere su via Morello - Construction site: along via Morello	a corpo	1	145 492.15	145 492.15	29/01/2016	09/02/2016	8
<input type="checkbox"/>	<b>Bitumazione di tutta via Ponticelli - Via Ponticelli paving(Importo: 85 002.89)</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>Livello2 : (Importo: 85 002.89)</b>							
0.7	Bitumazione di tutta via Ponticelli - Via Ponticelli paving	a corpo	1	85 002.89	85 002.89	21/03/2016	04/04/2016	10
<input type="checkbox"/>	<b>ACCANTIERAMENTO - SITE PREPARATION(Importo: 1320 739.82)</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>FASE PRELIMINARE - PRELIMINARY PHASE(Importo: 228 898.37)</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>Pulizia dell'area logistica - Cleaning of the logistic area(Importo: 0.00)</b>							
1.1.1	Pulizia dell'area logistica - Cleaning of the logistic area	a corpo	1	0.00	0.00	04/01/2016	05/01/2016	2
<input type="checkbox"/>	<b>Recinzione e Accessi di Progetto I Fase - Fencing and Accesses First phase(Importo: 0.00)</b>							
1.1.2	Recinzione e Accessi di Progetto I Fase - Fencing and Accesses First phase	a corpo	1	0.00	0.00	05/01/2016	29/01/2016	18
<input type="checkbox"/>	<b>Allestimento primi Baraccamenti - Staging first Barracks(Importo: 0.00)</b>							

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
1.1.3	Allestimento primi Baraccamenti - Staging first Barracks	a corpo	1	0.00	0.00	08/01/2016	12/01/2016	3
<input type="checkbox"/> <b>Allestimento Area di Deposito 1 - Equipment Storage Area 1(Importo: 0.00)</b>								
1.1.4	Allestimento Area di Deposito 1 - Equipment Storage Area 1	a corpo	1	0.00	0.00	12/01/2016	14/01/2016	3
<input type="checkbox"/> <b>Prima viabilità di cantiere - First yard roads(Importo: 0.00)</b>								
1.1.5	Prima viabilità di cantiere - First yard roads	a corpo	1	0.00	0.00	12/01/2016	22/01/2016	9
<input type="checkbox"/> <b>Rimozione alberi interferenti - Removing trees interfering(Importo: 228 898.37)</b>								
1.1.6	Rimozione alberi interferenti - Removing trees interfering	a corpo	1	228 898.37	228 898.37	14/01/2016	28/01/2016	11
<input type="checkbox"/> <b>FASE DEFINITIVA - FINAL PHASE(Importo: 1091 841.45)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Realizzazione recinzione e accessi definitivi - Construction fencing and definitive accesses(Importo: 406 313.85)</b>								
1.2.01	Realizzazione recinzione e accessi definitivi - Construction fencing and definitive accesses	a corpo	1	406 313.85	406 313.85	14/01/2016	14/03/2016	43
<input type="checkbox"/> <b>Realizzazione Berlinese su confine Ovest - Berlin Embodiment on west side(Importo: 626 007.32)</b>								
1.2.02	Realizzazione Berlinese su confine Ovest - Berlin Embodiment on west side	a corpo	1	626 007.32	626 007.32	25/01/2016	18/02/2016	19
<input type="checkbox"/> <b>Cabina di Trasformazione e allaccio elettrico di Cantiere - Electric cabin and electrical connection(Importo: 32 714.81)</b>								
1.2.03	Cabina di Trasformazione e allaccio elettrico di Cantiere - Electric cabin and electrical connection	a corpo	1	32 714.81	32 714.81	14/01/2016	18/01/2016	3
<input type="checkbox"/> <b>Impianto Idrico e Fognario - Area Logistica - Water and sewage system - Logistic Area(Importo: 0.00)</b>								
1.2.04	Impianto Idrico e Fognario - Area Logistica - Water and sewage system - Logistic Area	a corpo	1	0.00	0.00	28/01/2016	05/02/2016	7
<input type="checkbox"/> <b>Impianto elettrico e illuminazione esterna - Area Logistica - Electrical system and external lighting - Logistic(Importo: 0.00)</b>								
1.2.05	Impianto elettrico e illuminazione esterna - Area Logistica - Electrical system and external lighting - Logistic Area	a corpo	1	0.00	0.00	18/01/2016	22/01/2016	5
<input type="checkbox"/> <b>Viabilità area logistica - Roads in the logistic area(Importo: 0.00)</b>								
1.2.06	Viabilità area logistica - Roads in the logistic area	a corpo	1	0.00	0.00	22/01/2016	29/01/2016	6
<input type="checkbox"/> <b>Allestimento Baraccamenti definitivi - Staging definitive Barracks(Importo: 0.00)</b>								
1.2.07	Allestimento Baraccamenti definitivi - Staging definitive Barracks	a corpo	1	0.00	0.00	01/02/2016	05/02/2016	5
<input type="checkbox"/> <b>Allestimento Aree di deposito e stoccaggio - Staging areas of filing and storage(Importo: 0.00)</b>								
1.2.08	Allestimento Aree di deposito e stoccaggio - Staging areas of filing and storage	a corpo	1	0.00	0.00	28/01/2016	12/02/2016	12
<input type="checkbox"/> <b>Allestimento Area Rifiuti Definitiva - Staging Area Final Waste(Importo: 0.00)</b>								
1.2.09	Allestimento Area Rifiuti Definitiva - Staging Area Final Waste	a corpo	1	0.00	0.00	28/01/2016	01/02/2016	3
<input type="checkbox"/> <b>Rimozione Recinzione esistente - Removing existing Fence(Importo: 26 805.47)</b>								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
1.2.10	Rimozione Recinzione esistente - Removing existing Fence	a corpo	1	26 805.47	26 805.47	08/03/2016	24/03/2016	13
<input type="checkbox"/> <b>Allestimento Area Impianti - Staging Area Plants(Importo: 0.00)</b>								
1.2.11	Allestimento Area Impianti - Staging Area Plants	a corpo	1	0.00	0.00	01/02/2016	09/02/2016	7
<input type="checkbox"/> <b>Montaggio Gru - Crane Mounting(Importo: 0.00)</b>								
1.2.12	Montaggio Gru - Crane Mounting	a corpo	1	0.00	0.00	09/02/2016	22/04/2016	53
<input type="checkbox"/> <b>Montaggio Impianti Fissi di cantiere - Mounting fixed installations of yard(Importo: 0.00)</b>								
1.2.13	Montaggio Impianti Fissi di cantiere - Mounting fixed installations of yard	a corpo	1	0.00	0.00	09/02/2016	12/02/2016	4
<input type="checkbox"/> <b>Allestimento Aree di Carico e Scarico - Staging areas for loading and unloading(Importo: 0.00)</b>								
1.2.14	Allestimento Aree di Carico e Scarico - Staging areas for loading and unloading	a corpo	1	0.00	0.00	12/02/2016	16/02/2016	3
<input type="checkbox"/> <b>URBANIZZAZIONE -URBANIZATION(Importo: 3759 285.55)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>STRADE - ROAD(Importo: 1553 034.84)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>TRACCIATI PRINCIPALI - MAIN PATHS(Importo: 1043 274.82)</b>								
2.2.1.1	Pulizia dei tracciati stradali - Cleaning the roads	a corpo	1	41 076.97	41 076.97	01/02/2016	05/02/2016	5
2.2.1.2	Opere di sostegno - Works to support	a corpo	1	278 292.86	278 292.86	05/02/2016	08/03/2016	23
2.2.1.3	Scavi e rilevati stradali - Excavation and road embankments	a corpo	1	326 294.02	326 294.02	08/03/2016	18/03/2016	9
2.2.1.4	Fondazioni stradali - Road Foundations	a corpo	1	178 553.55	178 553.55	29/03/2016	01/04/2016	4
2.2.1.5	Cigli e banchine - Verges and quays	a corpo	1	99 325.20	99 325.20	01/04/2016	08/04/2016	6
2.2.1.6	Sottofondo bituminoso - Bituminous Background	a corpo	1	74 796.41	74 796.41	08/04/2016	22/04/2016	11
2.2.1.7	Strato di collegamento - Link Layer	a corpo	1	44 935.81	44 935.81	26/04/2016	10/05/2016	11
<input type="checkbox"/> <b>TRACCIATI SECONDARI - SUBPLOTS(Importo: 509 760.02)</b>								
2.2.2.1	Scavi e rilevati stradali - Excavation and road embankments	a corpo	1	189 685.11	189 685.11	30/11/2016	07/12/2016	6
2.2.2.2	Fondazioni stradali - Road Foundations	a corpo	1	91 982.13	91 982.13	09/12/2016	09/12/2016	1
2.2.2.3	Cigli e banchine - Verges and quays	a corpo	1	49 662.60	49 662.60	12/12/2016	13/12/2016	2
2.2.2.4	Sottofondo bituminoso - Bituminous Background	a corpo	1	38 531.48	38 531.48	27/12/2016	02/01/2017	5
2.2.2.5	Ripristino strato di collegamento - Recovery connection layer	a corpo	1	23 148.75	23 148.75	02/01/2017	23/01/2017	15
2.2.2.6	Tappetino d'usura (intera viabilità) - Mat of wear (entire roads)	a corpo	1	116 749.95	116 749.95	23/01/2017	14/02/2017	17
<input type="checkbox"/> <b>RETI INTERRATE - UNDERGROUND NETWORKS(Importo: 1649 703.62)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>LINEE TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA ESTERNO - OUTSIDE ELECTRICITY TRANSPORT LINES(Importo: 66 732.24)</b>								
2.3.1.1	Linee dalla cabina e lungo la viabilità di progetto - Lines from the cab and along the design roads	a corpo	1	66 732.24	66 732.24	21/03/2016	21/03/2016	1

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
2.3.1.2	Completamento Trasporto Elettrico e affini di progetto - Completion and electric transport related project	a corpo	1	0.00	0.00	13/12/2016	14/12/2016	2
<b>☐ TRASPORTO IDRICO - WATER TRANSPORT(Importo: 12 885.02)</b>								
2.3.2.1	Linee di adduzione esterne - Lines of external supply	a corpo	1	10 773.82	10 773.82	21/03/2016	22/03/2016	2
2.3.2.2	Completamento linee di adduzione esterne - Complete lines of external supply	a corpo	1	2 111.20	2 111.20	14/12/2016	15/12/2016	2
<b>☐ RETE FOGNARIA - SEWER(Importo: 851 099.75)</b>								
2.3.3.1	Reti fognarie - nera e bianca - Sewer Networks - foul and drainage	a corpo	1	783 790.81	783 790.81	21/03/2016	08/04/2016	14
2.3.3.2	Completamento Reti fognarie - Completion sewerage networks	a corpo	1	67 308.94	67 308.94	15/12/2016	22/12/2016	6
<b>☐ ILLUMINAZIONE STRADALE - STREET LIGHTING(Importo: 630 932.27)</b>								
2.3.4.1	Rete illuminazione stradale di progetto e di cantiere - Network street lighting design and construction site	a corpo	1	141 384.11	141 384.11	05/04/2016	08/04/2016	4
2.3.4.2	E-2 Completamento illuminazione stradale di progetto - E-2 Completion street lighting project	a corpo	1	489 548.16	489 548.16	22/12/2016	23/12/2016	2
<b>☐ GAS METANO - NATURAL GAS(Importo: 4 933.54)</b>								
2.3.5.1	Allaccio e trasporto Gas Metano - Seatbelt and transport Natural Gas	a corpo	1	4 933.54	4 933.54	22/12/2016	23/12/2016	2
<b>☐ TELEFONI E DATI - TELEPHONES AND DATA(Importo: 83 120.80)</b>								
2.3.6.1	Linee esterne e allaccio - External Lines and seatbelt	a corpo	1	83 120.80	83 120.80	23/12/2016	27/12/2016	2
<b>☐ Sbancamenti e livellamenti - Levelings and flush fitting(Importo: 556 547.09)</b>								
<b>☐ Livello2 : (Importo: 556 547.09)</b>								
2.1	Sbancamenti e livellamenti - Levelings and flush fitting	a corpo	1	556 547.09	556 547.09	28/01/2016	01/02/2016	3
<b>☐ STRUTTURE - STRUCTURES(Importo: 25230 074.57)</b>								
<b>☐ FONDAZIONI - FOUNDATIONS(Importo: 1487 073.19)</b>								
<b>☐ Scavi di Fondazione - Excavation of the Foundation(Importo: 1487 073.19)</b>								
3.1.1	Scavi di Fondazione - Excavation of the Foundation	a corpo	1	1 487 073.19	1 487 073.19	05/02/2016	26/02/2016	16
<b>☐ STRUTTURE LIVELLO B1 - FACILITIES AT LEVEL B1(Importo: 9924 444.80)</b>								
<b>☐ Fondazioni - Basamento - Garage - Foundations - Basement - Garage(Importo: 5004 917.83)</b>								
3.2.1	Fondazioni - Basamento - Garage - Foundations - Basement - Garage	a corpo	1	5 004 917.83	5 004 917.83	29/02/2016	22/04/2016	39
<b>☐ Strutture verticali c.a. B1 - Laboratori - Garage - Piatt ... uctures r.c. B1 - Laboratories - Garage - Loading(Importo: 2899 471.83)</b>								
3.2.2	Strutture verticali c.a. B1 - Laboratori - Garage - Piatt ... uctures r.c. B1 - Laboratories - Garage - Loading Platform	a corpo	1	2 899 471.83	2 899 471.83	26/04/2016	06/05/2016	9
<b>☐ Strutture in Acciaio - Laboratori - Steel Structures - Laboratories(Importo: 126 360.66)</b>								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
3.2.3	Strutture in Acciaio - Laboratori - Steel Structures - Laboratories	a corpo	1	126 360.66	126 360.66	06/05/2016	09/05/2016	2
<input type="checkbox"/> <b>Strutture orizzontali e solai - Garage q.ta 51,00 - Horizontal structures and floors - Garage elev. 51.00(Importo: 389 356.45)</b>								
3.2.4	Strutture orizzontali e solai - Garage q.ta 51,00 - Horizontal structures and floors - Garage elev. 51.00	a corpo	1	389 356.45	389 356.45	10/05/2016	10/06/2016	23
<input type="checkbox"/> <b>Strutture orizzontali e Solai q.ta 55,00 - B1 - Laborator ... ntal structures and floors elev. 55,00 - B1 - Labo(Importo: 1504 338.03)</b>								
3.2.5	Strutture orizzontali e Solai q.ta 55,00 - B1 - Laborator ... ntal structures and floors elev. 55,00 - B1 - Laboratories	a corpo	1	1 504 338.03	1 504 338.03	10/05/2016	27/05/2016	14
<input type="checkbox"/> <b>STRUTTURE LIVELLO q.ta 48,75 - LEVEL STRUCTURES elev. 48.75(Importo: 2716 677.95)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Fondazioni - Garage - Auditorium - Foundations - Garage - Auditorium(Importo: 675 885.74)</b>								
3.3.1	Fondazioni - Garage - Auditorium - Foundations - Garage - Auditorium	a corpo	1	675 885.74	675 885.74	26/04/2016	03/05/2016	6
<input type="checkbox"/> <b>Strutture in Acciaio B1M - Steel Structures B1M(Importo: 795 992.94)</b>								
3.3.2	Strutture in Acciaio B1M - Steel Structures B1M	a corpo	1	795 992.94	795 992.94	09/05/2016	10/05/2016	2
<input type="checkbox"/> <b>Strutture in Acciaio - Garage - Steel Structures - Garage(Importo: 466 086.38)</b>								
3.3.3	Strutture in Acciaio - Garage - Steel Structures - Garage	a corpo	1	466 086.38	466 086.38	13/06/2016	14/06/2016	2
<input type="checkbox"/> <b>Strutture orizzontali e Solai q.ta 55,00 - Garage - Horizontal structures and floors elevation 55,00 - Garage(Importo: 778 712.89)</b>								
3.3.4	Strutture orizzontali e Solai q.ta 55,00 - Garage - Horizontal structures and floors elevation 55,00 - Garage	a corpo	1	778 712.89	778 712.89	14/06/2016	08/07/2016	19
<input type="checkbox"/> <b>STRUTTURE LIVELLO 0 - STRUCTURES LEVEL 0(Importo: 3235 665.62)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Fondazioni Ambulatorio e Amministrazione - Foundations Clinic and Administration(Importo: 840 624.71)</b>								
3.4.1	Fondazioni Ambulatorio e Amministrazione - Foundations Clinic and Administration	a corpo	1	840 624.71	840 624.71	03/05/2016	13/05/2016	9
<input type="checkbox"/> <b>Stutture verticali c.a. - Auditorium - Ambulatorio - Labo ... ertical Stutture r.c. - Auditorium - Clinic - Labo(Importo: 552 875.02)</b>								
3.4.2	Stutture verticali c.a. - Auditorium - Ambulatorio - Labo ... ertical Stutture r.c. - Auditorium - Clinic - Laboratories	a corpo	1	552 875.02	552 875.02	16/05/2016	16/05/2016	1
<input type="checkbox"/> <b>Strutture in Acciaio V - Auditorium - Amministrazione - A ... Steel Structures V - Auditorium - Administration(Importo: 120 397.90)</b>								
3.4.3	Strutture in Acciaio V - Auditorium - Amministrazione - A ... Steel Structures V - Auditorium - Administration - Clinic	a corpo	1	120 397.90	120 397.90	16/05/2016	19/05/2016	4
<input type="checkbox"/> <b>Strutture orizzontali e solaio q.ta 60,00 - Auditorium - ... d floor elev. 60.00 - Auditorium - Administration(Importo: 259 949.03)</b>								
3.4.4	Strutture orizzontali e solaio q.ta 60,00 - Auditorium - ... d floor elev. 60.00 - Auditorium - Administration - Clinic	a corpo	1	259 949.03	259 949.03	19/05/2016	17/06/2016	21
<input type="checkbox"/> <b>Strutture in Acciaio V - Laboratori - Steel Structures V - Laboratories(Importo: 356 068.92)</b>								
3.4.5	Strutture in Acciaio V - Laboratori - Steel Structures V - Laboratories	a corpo	1	356 068.92	356 068.92	27/05/2016	30/05/2016	2
<input type="checkbox"/> <b>Strutture orizzontali e solaio q.ta 60,00 - Laboratori - Horizontal structures and floor elev. 60,00 - Laborator(Importo: 1105 750.04)</b>								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
3.4.6	Strutture orizzontali e solaio q.ta 60,00 - Laboratori - Horizontal structures and floor elev. 60,00 - Laboratories	a corpo	1	1 105 750.04	1 105 750.04	30/05/2016	06/07/2016	27
<b>☐ STRUTTURE LIVELLO 2 q.ta 59,98 - STRUCTURES LEVEL 2 elev. 59.98(Importo: 2714 964.84)</b>								
<b>☐ Strutture in Acciaio - Laboratori - Steel Structures - Laboratories(Importo: 578 572.13)</b>								
3.5.5	Strutture in Acciaio - Laboratori - Steel Structures - Laboratories	a corpo	1	578 572.13	578 572.13	08/07/2016	12/07/2016	3
<b>☐ Strutture verticali c.a - Ambulatorio - Vertical Structures r.c. Clinic(Importo: 35 459.32)</b>								
3.5.1	Strutture verticali c.a - Ambulatorio - Vertical Structures r.c. Clinic	a corpo	1	35 459.32	35 459.32	20/06/2016	22/06/2016	3
<b>☐ Strutture in Acciaio - Auditorium - Amministrazione - Steel Structures - Auditorium - Administration(Importo: 493 871.63)</b>								
3.5.2	Strutture in Acciaio - Auditorium - Amministrazione - Steel Structures - Auditorium - Administration	a corpo	1	493 871.63	493 871.63	22/06/2016	24/06/2016	3
<b>☐ Strutture orizzontali e solai q.ta 64,98 - Auditorium - A ... floors elev. 64.98 - Auditorium - Clinic - Admini(Importo: 91 723.91)</b>								
3.5.3	Strutture orizzontali e solai q.ta 64,98 - Auditorium - A ... floors elev. 64.98 - Auditorium - Clinic - Administration	a corpo	1	91 723.91	91 723.91	27/06/2016	15/07/2016	15
<b>☐ Strutture verticali c.a - Laboratori - Vertical Structures r.c. Laboratories(Importo: 505 112.62)</b>								
3.5.4	Strutture verticali c.a - Laboratori - Vertical Structures r.c. Laboratories	a corpo	1	505 112.62	505 112.62	06/07/2016	08/07/2016	3
<b>☐ Strutture orizzontali e solai q.ta 64,98 - Laboratori - Horizontal structures and floors elev. 64.98 - Laborator(Importo: 1010 225.23)</b>								
3.5.6	Strutture orizzontali e solai q.ta 64,98 - Laboratori - Horizontal structures and floors elev. 64.98 - Laboratories	a corpo	1	1 010 225.23	1 010 225.23	12/07/2016	03/08/2016	17
<b>☐ STRUTTURE LIVELLO 3 q.ta 64,98 - STRUCTURES LEVEL 3 elev. 64.98(Importo: 3569 843.71)</b>								
<b>☐ Strutture in Acciaio - Laboratori - Steel Structures - Laboratories(Importo: 780 468.54)</b>								
3.6.2	Strutture in Acciaio - Laboratori - Steel Structures - Laboratories	a corpo	1	780 468.54	780 468.54	05/08/2016	12/08/2016	6
<b>☐ Strutture verticali in c.a - Laboratori - Vertical Structures in r.c. Laboratories(Importo: 929 791.72)</b>								
3.6.1	Strutture verticali in c.a - Laboratori - Vertical Structures in r.c. Laboratories	a corpo	1	929 791.72	929 791.72	03/08/2016	05/08/2016	3
<b>☐ Strutture orizzontali e solai q.ta 69,98 - Laboratori - Horizontal structures and floors elev. 69.98 - Laborator(Importo: 1859 583.45)</b>								
3.6.3	Strutture orizzontali e solai q.ta 69,98 - Laboratori - Horizontal structures and floors elev. 69.98 - Laboratories	a corpo	1	1 859 583.45	1 859 583.45	16/08/2016	07/09/2016	17
<b>☐ STRUTTURE LIVELLO 4 q.ta 69,98 - STRUCTURES LEVEL 4 elev. 69.98(Importo: 839 999.76)</b>								
<b>☐ Strutture Fotovoltaico - Laboratori - Photovoltaic Structures - Laboratories(Importo: 839 999.76)</b>								
3.7.1	Strutture Fotovoltaico - Laboratori - Photovoltaic Structures - Laboratories	a corpo	1	839 999.76	839 999.76	06/07/2017	17/07/2017	8
<b>☐ STRUTTURE FORESTERIA - LODGE STRUCTURES(Importo: 741 404.70)</b>								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
<b>☐ Scavo fondazione Foresteria - Foundation Excavation Lodge(Importo: 65 734.67)</b>								
3.8.1	Scavo fondazione Foresteria - Foundation Excavation Lodge	a corpo	1	65 734.67	65 734.67	16/05/2016	18/05/2016	3
<b>☐ Fondazioni Foresteria - Lodge Foundations(Importo: 449 324.89)</b>								
3.8.2	Fondazioni Foresteria - Lodge Foundations	a corpo	1	449 324.89	449 324.89	18/05/2016	27/05/2016	8
<b>☐ Strutture verticali Foresteria - Vertical Structures Lodge(Importo: 75 448.38)</b>								
3.8.3	Strutture verticali Foresteria - Vertical Structures Lodge	a corpo	1	75 448.38	75 448.38	30/05/2016	30/05/2016	1
<b>☐ Strutture orizzontali Foresteria - Horizontal Structures Lodge(Importo: 150 896.76)</b>								
3.8.4	Strutture orizzontali Foresteria - Horizontal Structures Lodge	a corpo	1	150 896.76	150 896.76	30/05/2016	23/06/2016	18
<b>☐ CHIUSURE - CLOSURES(Importo: 16221 334.84)</b>								
<b>☐ CHIUSURA SUPERIORE - UPPER CLOSURE(Importo: 3745 336.85)</b>								
<b>☐ Impermeabilizzazione Liv. 0 - Piazza - Piattaforma di Car ... Waterproofing Liv. 0 - Piazza - Loading Platform(Importo: 1522 864.66)</b>								
4.1.1	Impermeabilizzazione Liv. 0 - Piazza - Piattaforma di Car ... Waterproofing Liv. 0 - Piazza - Loading Platform - Garage	a corpo	1	1 522 864.66	1 522 864.66	27/05/2016	16/08/2016	56
<b>☐ Impermeabilizzazioni e copertura Liv. 2 - Auditorium - Am ... and roofing Liv. 2 - Auditorium - Clinic - Admini(Importo: 546 294.23)</b>								
4.1.2	Impermeabilizzazioni e copertura Liv. 2 - Auditorium - Am ... ... and roofing Liv. 2 - Auditorium - Clinic - Administration	a corpo	1	546 294.23	546 294.23	18/07/2016	18/08/2016	23
<b>☐ Impermeabilizzazioni e copertura Liv. 3 - Laboratori - Waterproofing and roofing Liv. 3 - Laboratories(Importo: 1342 587.63)</b>								
4.1.3	Impermeabilizzazioni e copertura Liv. 3 - Laboratori - Waterproofing and roofing Liv. 3 - Laboratories	a corpo	1	1 342 587.63	1 342 587.63	09/09/2016	18/11/2016	50
<b>☐ Impermeabilizzazioni e copertura Foresteria - Waterproofing and roofing Lodge(Importo: 333 590.33)</b>								
4.1.4	Impermeabilizzazioni e copertura Foresteria - Waterproofing and roofing Lodge	a corpo	1	333 590.33	333 590.33	23/06/2016	04/08/2016	31
<b>☐ PARTIZIONE ESTERNA - OUTSIDE PARTITION(Importo: 12475 997.99)</b>								
<b>☐ Prospetti - Facciate Ventilata - Elevations - Ventilated Facades(Importo: 11917 750.61)</b>								
4.2.3.1	FV Basamento - FV Basement	a corpo	1	723 182.49	723 182.49	15/09/2016	04/10/2016	14
4.2.3.2	FV Ambulatorio - FV Clinic	a corpo	1	547 477.72	547 477.72	18/08/2016	31/08/2016	10
4.2.3.3	FV Amministrazione - FV Administration	a corpo	1	1 072 500.20	1 072 500.20	18/08/2016	13/09/2016	19
4.2.3.4	FV Auditorium - FV Auditorium	a corpo	1	600 238.70	600 238.70	18/08/2016	01/09/2016	11
4.2.3.5	FV Laboratori - FV Laboratories	a corpo	1	8 270 460.55	8 270 460.55	17/10/2016	16/12/2016	43
4.2.3.6	FV Foresteria - FV Lodge	a corpo	1	703 890.95	703 890.95	29/08/2016	16/09/2016	15
<b>☐ Chiusure verticali - Basamento - Garage - Vertical Closing - Basement - Garage(Importo: 483 215.78)</b>								
4.2.1	Chiusure verticali - Basamento - Garage - Vertical Closing - Basement - Garage	a corpo	1	483 215.78	483 215.78	18/08/2016	15/09/2016	21



Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
<b>☐ Chiusure verticali - Foresteria - Vertical Closures - Lodge(Importo: 75 031.60)</b>								
4.2.2	Chiusure verticali - Foresteria - Vertical Closures - Lodge	a corpo	1	75 031.60	75 031.60	04/08/2016	26/08/2016	16
<b>☐ PARTIZIONE INTERNA - INTERNAL PARTITION(Importo: 19416 888.99)</b>								
<b>☐ PARTIZIONE INTERNA VERTICALE - INTERNAL VERTICAL PARTITION(Importo: 11508 122.15)</b>								
<b>☐ Tramezzature - Compartmentation(Importo: 2514 740.81)</b>								
5.1.1.1	T Ambulatorio - T Clinic	a corpo	1	120 770.94	120 770.94	04/11/2016	28/11/2016	17
5.1.1.2	T Amministrazione - T Administration	a corpo	1	43 991.85	43 991.85	11/01/2017	03/02/2017	18
5.1.1.3	T Auditorium - T Auditorium	a corpo	1	158 717.86	158 717.86	30/12/2016	27/02/2017	41
5.1.1.4	T Garage - Basamento - T Garage - Basement	a corpo	1	888 397.94	888 397.94	07/06/2017	24/08/2017	56
5.1.1.5	T Laboratori - T Laboratories	a corpo	1	1 202 513.68	1 202 513.68	13/04/2017	25/08/2017	92
5.1.1.6	T Foresteria - T Lodge	a corpo	1	100 348.54	100 348.54	15/12/2016	05/01/2017	15
<b>☐ Finiture interne Verticali - Vertical Internal Finishes(Importo: 5173 855.43)</b>								
5.1.2.1	FI Ambulatorio - FI Clinic	a corpo	1	105 439.55	105 439.55	16/01/2017	10/02/2017	20
5.1.2.2	FI Amministrazione - FI Administration	a corpo	1	226 804.85	226 804.85	10/04/2017	05/05/2017	17
5.1.2.3	FI Auditorium - FI Auditorium	a corpo	1	378 050.22	378 050.22	09/05/2017	07/06/2017	21
5.1.2.4	FI Basamento e Parcheggi - FI Basement and Car Parks	a corpo	1	1 602 549.75	1 602 549.75	07/12/2017	20/04/2018	92
5.1.2.5	FI Laboratori - FI Laboratories	a corpo	1	2 628 409.96	2 628 409.96	02/01/2018	15/06/2018	116
5.1.2.6	FI Foresteria - FI Lodge	a corpo	1	232 601.10	232 601.10	04/04/2017	09/05/2017	23
<b>☐ Serramenti Interni - Internal Frames(Importo: 3819 525.91)</b>								
5.1.3.1	SI Ambulatorio - SI Clinic	a corpo	1	72 133.19	72 133.19	02/03/2017	31/03/2017	22
5.1.3.2	SI Amministrazione - SI Administration	a corpo	1	302 229.64	302 229.64	26/05/2017	10/07/2017	31
5.1.3.3	SI Auditorium - SI Auditorium	a corpo	1	125 531.76	125 531.76	27/06/2017	08/08/2017	31
5.1.3.4	SI Basamento - SI Basement	a corpo	1	1 215 562.96	1 215 562.96	19/02/2018	02/05/2018	50
5.1.3.5	SI Laboratori - SI Laboratories	a corpo	1	1 820 259.06	1 820 259.06	29/01/2018	15/06/2018	97
5.1.3.6	SI Foresteria - SI Lodge	a corpo	1	283 809.30	283 809.30	08/06/2017	26/07/2017	35
<b>☐ PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI - INTERNAL HORIZONTAL PARTITIONS(Importo: 7908 766.84)</b>								
<b>☐ Pavimentazioni interne - Internal Floorings(Importo: 5959 390.70)</b>								
5.2.1.1	PI Ambulatorio - PI Clinic	a corpo	1	96 588.53	96 588.53	23/12/2016	16/01/2017	15
5.2.1.2	PI Amministrazione - PI Administration	a corpo	1	225 020.12	225 020.12	13/03/2017	07/04/2017	20
5.2.1.3	PI Auditorium - PI Auditorium	a corpo	1	276 247.79	276 247.79	03/04/2017	08/05/2017	23
5.2.1.4	PI Basamento - PI Basement	a corpo	1	2 499 267.70	2 499 267.70	04/10/2016	13/01/2017	70
5.2.1.5	PI Laboratori - PI Laboratories	a corpo	1	2 474 471.52	2 474 471.52	02/11/2017	12/03/2018	89
5.2.1.6	PI Foresteria - PI Lodge	a corpo	1	387 795.04	387 795.04	03/03/2017	04/04/2017	23
<b>☐ Controsoffitti - Ceilings(Importo: 1949 376.14)</b>								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
5.2.2.1	C Auditorium - C Auditorium	a corpo	1	375 700.71	375 700.71	03/08/2017	01/09/2017	21
5.2.2.2	C Ambulatorio - C Clinic	a corpo	1	39 696.45	39 696.45	09/03/2017	20/04/2017	30
5.2.2.3	C Amministrazione - C Administration	a corpo	1	193 068.93	193 068.93	16/06/2017	09/08/2017	39
5.2.2.4	C Basamento - C Basement	a corpo	1	449 551.87	449 551.87	13/04/2018	27/08/2018	94
5.2.2.5	C Laboratori - C Laboratories	a corpo	1	823 311.06	823 311.06	11/06/2018	11/12/2018	130
5.2.2.6	C Foresteria - C Lodge	a corpo	1	68 047.12	68 047.12	05/07/2017	04/09/2017	43
<b>IMPIANTI - PLANTS(Importo: 36496 926.35)</b>								
<b>IMPIANTO AERAUICO E DI CLIMATIZZAZIONE - DUCTWORK LAYOUT AND HVAC UTILITIES(Importo: 15617 290.97)</b>								
<b>Canali - Ducts(Importo: 6344 442.85)</b>								
6.1.1.1	M-2a - Basamento - M-2a - Basement	a corpo	1	3 018 430.42	3 018 430.42	14/11/2016	23/05/2017	131
6.1.1.2	M-2a - Laboratori - M-2a - Laboratories	a corpo	1	3 006 099.52	3 006 099.52	19/12/2016	26/05/2017	110
6.1.1.3	M-2a - Auditorium - M-2a - Auditorium	a corpo	1	19 068.60	19 068.60	30/11/2016	15/12/2016	11
6.1.1.4	M-2a - Amministrazione - M-2a - Administration	a corpo	1	39 620.98	39 620.98	12/12/2016	27/12/2016	11
6.1.1.5	M-2a - Commons - M-2a - Commons	a corpo	1	99 678.22	99 678.22	30/11/2016	27/12/2016	18
6.1.1.6	M-2a - Ambulatorio - M-2a - Clinic	a corpo	1	71 213.05	71 213.05	17/10/2016	25/10/2016	7
6.1.1.7	M-2a - Foresteria - M-2a - Lodge	a corpo	1	90 332.06	90 332.06	31/10/2016	25/11/2016	19
<b>Tubazioni - Pipes(Importo: 1460 258.08)</b>								
6.1.2.1	M-2b_M-3b - Basamento - M-2b_M-3b - Basement	a corpo	1	798 109.63	798 109.63	14/11/2016	23/05/2017	131
6.1.2.2	M-3b - Laboratori - M-3b - Laboratories	a corpo	1	441 293.80	441 293.80	19/12/2016	26/05/2017	110
6.1.2.3	M-2b - Commons - M-2b - Commons	a corpo	1	107 775.58	107 775.58	30/11/2016	27/12/2016	18
6.1.2.4	M-2b - Ambulatorio - M-2b - Clinic	a corpo	1	36 993.36	36 993.36	17/10/2016	25/10/2016	7
6.1.2.5	M-2b_M-3b - Foresteria - M-2b_M-3b - Lodge	a corpo	1	76 085.71	76 085.71	31/10/2016	25/11/2016	19
<b>Coibentazione - Insulation(Importo: 1555 285.10)</b>								
6.1.3.1	M-2c - Basamento - M-2c - Basement	a corpo	1	717 245.88	717 245.88	14/11/2016	23/05/2017	131
6.1.3.2	M-2c_M-3c - Laboratori - M-2c_M-3c - Laboratories	a corpo	1	658 758.56	658 758.56	19/12/2016	26/05/2017	110
6.1.3.3	M-2c - Commons - M-2c - Commons	a corpo	1	101 486.19	101 486.19	30/11/2016	27/12/2016	18
6.1.3.4	M-2c - Ambulatorio - M-2c - Clinic	a corpo	1	27 119.97	27 119.97	17/10/2016	25/10/2016	7
6.1.3.5	M-2c - Foresteria - M-2c - Lodge	a corpo	1	50 674.50	50 674.50	31/10/2016	25/11/2016	19
<b>UTA, Estrattori, Caldaie, Chiller, Unità Esterne - AHU, Extract Fans, Boilers, Chillers, External Units(Importo: 5094 569.27)</b>								
6.1.4.1	M-2d_M-3d - Basamento - M-2d_M-3d - Basement	a corpo	1	3 029 105.75	3 029 105.75	14/11/2016	01/06/2017	138
6.1.4.2	M-2d - Laboratori - M-2d - Laboratories	a corpo	1	1 595 108.16	1 595 108.16	19/12/2016	06/07/2017	138
6.1.4.3	M-2d - Auditorium - M-2d - Auditorium	a corpo	1	134 144.35	134 144.35	01/09/2016	30/11/2016	64
6.1.4.4	M-2d - Foresteria - M-2d - Lodge	a corpo	1	235 507.43	235 507.43	16/09/2016	31/10/2016	32
6.1.4.5	M-2d - Amministrazione - M-2d - Administration	a corpo	1	54 309.41	54 309.41	13/09/2016	12/12/2016	63

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
6.1.4.6	M-2d - Ambulatorio - M-2d - Clinic	a corpo	1	46 394.17	46 394.17	31/08/2016	14/10/2016	33
<b>☐ Fan coil(Importo: 897 412.18)</b>								
6.1.5.1	M-2e - Basamento - M-2e - Basement	a corpo	1	70 992.23	70 992.23	14/11/2016	01/06/2017	138
6.1.5.2	M-2e - Laboratori - M-2e - Laboratories	a corpo	1	591 374.47	591 374.47	19/12/2016	06/07/2017	138
6.1.5.5	M-2e - Foresteria - M-2e - Lodge	a corpo	1	95 055.84	95 055.84	16/09/2016	31/10/2016	32
6.1.5.3	M-2e - Amministrazione - M-2e - Administration	a corpo	1	91 940.07	91 940.07	13/09/2016	12/12/2016	63
6.1.5.4	M-2e - Ambulatorio - M-2e - Clinic	a corpo	1	48 049.57	48 049.57	31/08/2016	14/10/2016	33
<b>☐ Schermatura Magnetica - Magnetic Shielding(Importo: 265 323.49)</b>								
6.2	M-2f - Basamento - M-2f - Basement	a corpo	1	265 323.49	265 323.49	14/11/2016	23/05/2017	131
<b>☐ ILLUMINAZIONE - LIGHTING(Importo: 4825 261.49)</b>								
<b>☐ E-2 - Basamento - E-2 - Basement(Importo: 1165 646.12)</b>								
6.3.1	E-2 - Basamento - E-2 - Basement	a corpo	1	1 165 646.12	1 165 646.12	20/03/2018	28/06/2018	70
<b>☐ E-2 - Laboratori - E-2 - Laboratories(Importo: 2748 955.88)</b>								
6.3.2	E-2 - Laboratori - E-2 - Laboratories	a corpo	1	2 748 955.88	2 748 955.88	19/03/2018	26/06/2018	69
<b>☐ E-2 - Auditorium - E-2 - Auditorium(Importo: 240 078.72)</b>								
6.3.3	E-2 - Auditorium - E-2 - Auditorium	a corpo	1	240 078.72	240 078.72	08/08/2017	18/08/2017	8
<b>☐ E-2 - Amministrazione - E-2 - Administration(Importo: 321 060.58)</b>								
6.3.4	E-2 - Amministrazione - E-2 - Administration	a corpo	1	321 060.58	321 060.58	10/07/2017	20/07/2017	9
<b>☐ E-2 - Ambulatorio - E-2 - Clinic(Importo: 120 858.55)</b>								
6.3.5	E-2 - Ambulatorio - E-2 - Clinic	a corpo	1	120 858.55	120 858.55	31/03/2017	10/04/2017	7
<b>☐ E-2 - Foresteria - E-2 - Lodge(Importo: 119 895.20)</b>								
6.3.6	E-2 - Foresteria - E-2 - Lodge	a corpo	1	119 895.20	119 895.20	26/07/2017	14/08/2017	14
<b>☐ E-2 - Parcheggio - E-2 - Garage(Importo: 108 766.44)</b>								
6.3.7	E-2 - Parcheggio - E-2 - Garage	a corpo	1	108 766.44	108 766.44	20/03/2018	28/06/2018	70
<b>☐ IMPIANTI SPECIALI(Importo: 3294 832.18)</b>								
<b>☐ Cablaggio strutturato - Structured cabling(Importo: 679 698.79)</b>								
6.4.1.1	E-3a - Basamento - E-3a - Basement	a corpo	1	195 856.30	195 856.30	20/03/2018	28/06/2018	70
6.4.1.2	E-3a - Laboratori - E-3a - Laboratories	a corpo	1	376 184.47	376 184.47	19/03/2018	26/06/2018	69
6.4.1.3	E-3a - Auditorium - E-3a - Auditorium	a corpo	1	20 130.74	20 130.74	08/08/2017	18/08/2017	8
6.4.1.4	E-3a - Amministrazione - E-3a - Administration	a corpo	1	25 152.74	25 152.74	10/07/2017	20/07/2017	9
6.4.1.5	E-3a - Ambulatorio - E-3a - Clinic	a corpo	1	23 377.43	23 377.43	31/03/2017	10/04/2017	7
6.4.1.6	E-3a - Foresteria - E-3a - Lodge	a corpo	1	14 734.47	14 734.47	26/07/2017	14/08/2017	14
6.4.1.7	E-3a - Aree Esterne - E-3a - External Areas	a corpo	1	24 262.64	24 262.64	22/12/2016	23/12/2016	2
<b>☐ Impianto rivelazione incendi e allarmi - Fire alarms(Importo: 1024 859.24)</b>								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
6.4.2.1	E-3b - Basamento - E-3b - Basement	a corpo	1	205 448.73	205 448.73	20/03/2018	28/06/2018	70
6.4.2.2	E-3b - Laboratori - E-3b - Laboratories	a corpo	1	514 627.03	514 627.03	19/03/2018	26/06/2018	69
6.4.2.3	E-3b - Auditorium - E-3b - Auditorium	a corpo	1	66 429.61	66 429.61	08/08/2017	18/08/2017	8
6.4.2.4	E-3b - Amministrazione - E-3b - Administration	a corpo	1	36 301.41	36 301.41	10/07/2017	20/07/2017	9
6.4.2.5	E-3b - Ambulatorio - E-3b - Clinic	a corpo	1	75 009.61	75 009.61	31/03/2017	10/04/2017	7
6.4.2.6	E-3b - Foresteria - E-3b - Lodge	a corpo	1	53 800.83	53 800.83	26/07/2017	14/08/2017	14
6.4.2.7	E-3b - Parcheggio - E-3b - Garage	a corpo	1	71 223.92	71 223.92	20/03/2018	28/06/2018	70
6.4.2.8	E-3b - Aree Esterne - E-3b - External Areas	a corpo	1	2 018.10	2 018.10	22/12/2016	23/12/2016	2
<b>▣ Impianto TVCC e controllo accessi - Security(Importo: 1073 394.23)</b>								
6.4.3.1	E-3c - Basamento - E-3c - Basement	a corpo	1	520 143.35	520 143.35	20/03/2018	28/06/2018	70
6.4.3.2	E-3c - Laboratori - E-3c - Laboratories	a corpo	1	292 222.84	292 222.84	19/03/2018	26/06/2018	69
6.4.3.3	E-3c - Auditorium - E-3c - Auditorium	a corpo	1	36 181.68	36 181.68	08/08/2017	18/08/2017	8
6.4.3.4	E-3c - Amministrazione - E-3c - Administration	a corpo	1	62 626.56	62 626.56	10/07/2017	20/07/2017	9
6.4.3.5	E-3c - Ambulatorio - E-3c - Clinic	a corpo	1	77 880.31	77 880.31	31/03/2017	10/04/2017	7
6.4.3.6	E-3c - Foresteria - E-3c - Lodge	a corpo	1	21 407.16	21 407.16	26/07/2017	14/08/2017	14
6.4.3.7	E-3c - Parcheggio - E-3c - Garage	a corpo	1	43 223.10	43 223.10	20/03/2018	28/06/2018	70
6.4.3.8	E-3c - Aree Esterne - E-3c - External Areas	a corpo	1	19 709.23	19 709.23	22/12/2016	23/12/2016	2
<b>▣ Sistema di gestione BMS - BMS system(Importo: 516 879.92)</b>								
6.4.4.1	E-3 - Basamento - E-3 - Basement	a corpo	1	237 702.15	237 702.15	05/02/2018	05/06/2018	84
6.4.4.2	E-3 - Laboratori - E-3 - Laboratories	a corpo	1	219 860.94	219 860.94	30/01/2018	18/05/2018	76
6.4.4.3	E-3 - Auditorium - E-3 - Auditorium	a corpo	1	17 446.99	17 446.99	24/03/2017	03/04/2017	7
6.4.4.4	E-3 - Amministrazione - E-3 - Administration	a corpo	1	13 004.05	13 004.05	01/03/2017	10/03/2017	8
6.4.4.5	E-3 - Ambulatorio - E-3 - Clinic	a corpo	1	28 865.79	28 865.79	14/12/2016	23/12/2016	8
<b>▣ DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - MAIN DISTRIBUTION(Importo: 6552 188.16)</b>								
<b>▣ E-4 - Basamento - E-4 - Basement(Importo: 4658 439.89)</b>								
6.5.1	E-4 - Basamento - E-4 - Basement	a corpo	1	4 658 439.89	4 658 439.89	24/08/2017	19/01/2018	102
<b>▣ E-4 - Laboratori - E-4 - Laboratories(Importo: 1452 698.91)</b>								
6.5.2	E-4 - Laboratori - E-4 - Laboratories	a corpo	1	1 452 698.91	1 452 698.91	28/06/2017	31/10/2017	89
<b>▣ E-4 - Auditorium - E-4 - Auditorium(Importo: 78 847.91)</b>								
6.5.3	E-4 - Auditorium - E-4 - Auditorium	a corpo	1	78 847.91	78 847.91	27/02/2017	14/03/2017	12
<b>▣ E-4 - Amministrazione - E-4 - Administration(Importo: 58 623.23)</b>								
6.5.4	E-4 - Amministrazione - E-4 - Administration	a corpo	1	58 623.23	58 623.23	14/02/2017	17/02/2017	4
<b>▣ E-4 - Ambulatorio - E-4 - Clinic(Importo: 56 635.01)</b>								
6.5.5	E-4 - Ambulatorio - E-4 - Clinic	a corpo	1	56 635.01	56 635.01	28/11/2016	07/12/2016	8

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
<input type="checkbox"/> <b>E-4 - Foresteria - E-4 - Lodge(Importo: 63 625.11)</b>								
6.5.6	E-4 - Foresteria - E-4 - Lodge	a corpo	1	63 625.11	63 625.11	09/01/2017	27/01/2017	15
<input type="checkbox"/> <b>E-4 - Parcheggio - E-4 - Garage(Importo: 165 072.80)</b>								
6.5.7	E-4 - Parcheggio - E-4 - Garage	a corpo	1	165 072.80	165 072.80	24/08/2017	19/01/2018	102
<input type="checkbox"/> <b>E-4 - Aree Esterne - E-4 - External Areas(Importo: 18 245.30)</b>								
6.5.8	E-4 - Aree Esterne - E-4 - External Areas	a corpo	1	18 245.30	18 245.30	13/12/2016	22/12/2016	8
<input type="checkbox"/> <b>IMPIANTO FORZA MOTRICE - SMALL POWER(Importo: 825 278.68)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>E-5 - Basamento - E-5 - Basement(Importo: 249 085.87)</b>								
6.6.1	E-5 - Basamento - E-5 - Basement	a corpo	1	249 085.87	249 085.87	18/10/2017	16/01/2018	60
<input type="checkbox"/> <b>E-5 - Laboratori - E-5 - Laboratories(Importo: 433 446.32)</b>								
6.6.2	E-5 - Laboratori - E-5 - Laboratories	a corpo	1	433 446.32	433 446.32	24/08/2017	16/11/2017	60
<input type="checkbox"/> <b>E-5 - Auditorium - E-5 - Auditorium(Importo: 11 164.69)</b>								
6.6.3	E-5 - Auditorium - E-5 - Auditorium	a corpo	1	11 164.69	11 164.69	14/03/2017	24/03/2017	9
<input type="checkbox"/> <b>E-5 - Amministrazione - E-5 - Administration(Importo: 37 219.39)</b>								
6.6.4	E-5 - Amministrazione - E-5 - Administration	a corpo	1	37 219.39	37 219.39	20/02/2017	01/03/2017	8
<input type="checkbox"/> <b>E-5 - Ambulatorio - E-5 - Clinic(Importo: 16 995.60)</b>								
6.6.5	E-5 - Ambulatorio - E-5 - Clinic	a corpo	1	16 995.60	16 995.60	07/12/2016	14/12/2016	5
<input type="checkbox"/> <b>E-5 - Foresteria - E-5 - Lodge(Importo: 42 043.62)</b>								
6.6.6	E-5 - Foresteria - E-5 - Lodge	a corpo	1	42 043.62	42 043.62	27/01/2017	10/02/2017	11
<input type="checkbox"/> <b>E-5 - Parcheggio - E-5 - Garage(Importo: 10 124.95)</b>								
6.6.7	E-5 - Parcheggio - E-5 - Garage	a corpo	1	10 124.95	10 124.95	18/10/2017	16/01/2018	60
<input type="checkbox"/> <b>E-5 - Aree Esterne - E-5 - External Areas(Importo: 25 198.24)</b>								
6.6.8	E-5 - Aree Esterne - E-5 - External Areas	a corpo	1	25 198.24	25 198.24	13/12/2016	22/12/2016	8
<input type="checkbox"/> <b>IMPIANTO DI MESSA A TERRA - EARTHING AND BONDING(Importo: 29 413.86)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>E-6a - Basamento - E-6a - Basement(Importo: 12 509.79)</b>								
6.7.1	E-6a - Basamento - E-6a - Basement	a corpo	1	12 509.79	12 509.79	26/02/2016	29/02/2016	2
<input type="checkbox"/> <b>E-6a - Ambulatorio - E-6a - Clinic(Importo: 626.28)</b>								
6.7.2	E-6a - Ambulatorio - E-6a - Clinic	a corpo	1	626.28	626.28	02/05/2016	02/05/2016	1
<input type="checkbox"/> <b>E-6a - Foresteria - E-6a - Lodge(Importo: 6 608.92)</b>								
6.7.3	E-6a - Foresteria - E-6a - Lodge	a corpo	1	6 608.92	6 608.92	18/05/2016	19/05/2016	2
<input type="checkbox"/> <b>E-6a - Aree Esterne - E-6a - External Areas(Importo: 9 668.87)</b>								
6.7.4	E-6a - Aree Esterne - E-6a - External Areas	a corpo	1	9 668.87	9 668.87	01/02/2016	03/02/2016	3
<input type="checkbox"/> <b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PV SYSTEM(Importo: 305 799.76)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>E-6c - Laboratori - E-6c - Laboratories(Importo: 305 799.76)</b>								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
6.8	E-6c - Laboratori - E-6c - Laboratories	a corpo	1	305 799.76	305 799.76	30/01/2018	18/05/2018	76
<b>▣ CABINA CONSEGNA E TRASFORMAZIONE / MV CABIN(Importo: 466 821.07)</b>								
<b>▣ E - Aree Esterne - E - External Areas(Importo: 466 821.07)</b>								
6.9	E - Aree Esterne - E - External Areas	a corpo	1	466 821.07	466 821.07	14/01/2016	18/01/2016	3
<b>▣ IMPIANTO DI SCARICO - DRAINAGE LAYOUT(Importo: 977 489.59)</b>								
<b>▣ P-2 - Basamento - P-2 - Basement(Importo: 592 916.62)</b>								
6.10.1	P-2 - Basamento - P-2 - Basement	a corpo	1	592 916.62	592 916.62	09/01/2017	07/06/2017	104
<b>▣ P-2 - Laboratori - P-2 - Laboratories(Importo: 139 025.56)</b>								
6.10.2	P-2 - Laboratori - P-2 - Laboratories	a corpo	1	139 025.56	139 025.56	06/02/2017	12/06/2017	87
<b>▣ P-2 - Commons - P-2 - Commons(Importo: 52 342.06)</b>								
6.10.3	P-2 - Commons - P-2 - Commons	a corpo	1	52 342.06	52 342.06	15/12/2016	11/01/2017	18
<b>▣ P-2 - Ambulatorio - P-2 - Clinic(Importo: 20 159.69)</b>								
6.10.4	P-2 - Ambulatorio - P-2 - Clinic	a corpo	1	20 159.69	20 159.69	25/10/2016	04/11/2016	8
<b>▣ P-2 - Parcheggio - P-2 - Garage(Importo: 120 081.31)</b>								
6.10.5	P-2 - Parcheggio - P-2 - Garage	a corpo	1	120 081.31	120 081.31	09/01/2017	07/06/2017	104
<b>▣ P-2 - Foresteria - P-2 - Lodge(Importo: 52 964.35)</b>								
6.10.6	P-2 - Foresteria - P-2 - Lodge	a corpo	1	52 964.35	52 964.35	25/11/2016	15/12/2016	14
<b>▣ IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - FIRE PROTECTION LAYOUT(Importo: 394 388.37)</b>								
<b>▣ P-3 - Basamento - P-3 - Basement(Importo: 146 612.09)</b>								
6.11.1	P-3 - Basamento - P-3 - Basement	a corpo	1	146 612.09	146 612.09	09/01/2017	07/06/2017	104
<b>▣ P-3 - Laboratori - P-3 - Laboratories(Importo: 167 559.01)</b>								
6.11.2	P-3 - Laboratori - P-3 - Laboratories	a corpo	1	167 559.01	167 559.01	06/02/2017	12/06/2017	87
<b>▣ P-3 - Commons - P-3 - Commons(Importo: 30 379.17)</b>								
6.11.3	P-3 - Commons - P-3 - Commons	a corpo	1	30 379.17	30 379.17	15/12/2016	11/01/2017	18
<b>▣ P-3 - Ambulatorio - P-3 - Clinic(Importo: 7 006.29)</b>								
6.11.4	P-3 - Ambulatorio - P-3 - Clinic	a corpo	1	7 006.29	7 006.29	25/10/2016	04/11/2016	8
<b>▣ P-3 - Parcheggio - P-3 - Garage(Importo: 33 198.86)</b>								
6.11.5	P-3 - Parcheggio - P-3 - Garage	a corpo	1	33 198.86	33 198.86	09/01/2017	07/06/2017	104
<b>▣ P-3 - Foresteria - P-3 - Lodge(Importo: 9 632.95)</b>								
6.11.6	P-3 - Foresteria - P-3 - Lodge	a corpo	1	9 632.95	9 632.95	25/11/2016	15/12/2016	14
<b>▣ IMPIANTO ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA - HOT &amp; COLD WATER SERVICES LAYOUT(Importo: 1915 266.06)</b>								
<b>▣ P-4a - Basamento - P-4a - Basement(Importo: 458 532.37)</b>								
6.12.1	P-4a - Basamento - P-4a - Basement	a corpo	1	458 532.37	458 532.37	09/01/2017	07/06/2017	104
<b>▣ P-4a - Laboratori - P-4a - Laboratories(Importo: 1214 440.64)</b>								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
6.12.2	P-4a - Laboratori - P-4a - Laboratories	a corpo	1	1 214 440.64	1 214 440.64	06/02/2017	12/06/2017	87
<input type="checkbox"/> <b>P-4a - Commons - P-4a - Commons(Importo: 121 327.97)</b>								
6.12.3	P-4a - Commons - P-4a - Commons	a corpo	1	121 327.97	121 327.97	15/12/2016	11/01/2017	18
<input type="checkbox"/> <b>P-4a - Ambulatorio - P-4a - Clinic(Importo: 37 572.86)</b>								
6.12.4	P-4a - Ambulatorio - P-4a - Clinic	a corpo	1	37 572.86	37 572.86	25/10/2016	04/11/2016	8
<input type="checkbox"/> <b>P-4a - Foresteria - P-4a - Lodge(Importo: 83 392.22)</b>								
6.12.5	P-4a - Foresteria - P-4a - Lodge	a corpo	1	83 392.22	83 392.22	25/11/2016	15/12/2016	14
<input type="checkbox"/> <b>POSA SANITARI - SANITARY WARE INSTALLATION(Importo: 340 267.28)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>P-4b - Basamento - P-4b - Basement(Importo: 92 292.11)</b>								
6.13.1	P-4b - Basamento - P-4b - Basement	a corpo	1	92 292.11	92 292.11	20/02/2018	20/04/2018	43
<input type="checkbox"/> <b>P-4b - Laboratori - P-4b - Laboratories(Importo: 102 252.06)</b>								
6.13.2	P-4b - Laboratori - P-4b - Laboratories	a corpo	1	102 252.06	102 252.06	27/04/2018	26/06/2018	42
<input type="checkbox"/> <b>P-4b - Auditorium - P-4b - Auditorium(Importo: 26 369.62)</b>								
6.13.3	P-4b - Auditorium - P-4b - Auditorium	a corpo	1	26 369.62	26 369.62	06/06/2017	27/06/2017	16
<input type="checkbox"/> <b>P-4b - Amministrazione - P-4b - Administration(Importo: 27 892.13)</b>								
6.13.4	P-4b - Amministrazione - P-4b - Administration	a corpo	1	27 892.13	27 892.13	08/05/2017	26/05/2017	15
<input type="checkbox"/> <b>P-4b - Ambulatorio - P-4b - Clinic(Importo: 18 943.90)</b>								
6.13.5	P-4b - Ambulatorio - P-4b - Clinic	a corpo	1	18 943.90	18 943.90	10/02/2017	02/03/2017	15
<input type="checkbox"/> <b>P-4b - Foresteria - P-4b - Lodge(Importo: 72 517.46)</b>								
6.13.6	P-4b - Foresteria - P-4b - Lodge	a corpo	1	72 517.46	72 517.46	09/05/2017	08/06/2017	22
<input type="checkbox"/> <b>IMPIANTI GAS TECNICI - LABORATORY GAS INSTALLATIONS(Importo: 256 162.82)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>M-4 - Basamento - M-4 - Basement(Importo: 169 478.39)</b>								
6.14.1	M-4 - Basamento - M-4 - Basement	a corpo	1	169 478.39	169 478.39	07/11/2017	05/02/2018	61
<input type="checkbox"/> <b>M-4 - Laboratori - M-4 - Laboratories(Importo: 86 684.43)</b>								
6.14.2	M-4 - Laboratori - M-4 - Laboratories	a corpo	1	86 684.43	86 684.43	02/11/2017	31/01/2018	61
<input type="checkbox"/> <b>IMPIANTO ASCENSORI - ELEVATORS(Importo: 696 466.06)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>M-5 - Basamento - M-5 - Basement(Importo: 268 381.08)</b>								
6.15.1	M-5 - Basamento - M-5 - Basement	a corpo	1	268 381.08	268 381.08	20/02/2018	20/04/2018	43
<input type="checkbox"/> <b>M-5 - Laboratori - M-5 - Laboratories(Importo: 320 682.80)</b>								
6.15.2	M-5 - Laboratori - M-5 - Laboratories	a corpo	1	320 682.80	320 682.80	27/04/2018	26/06/2018	42
<input type="checkbox"/> <b>M-5 - Amministrazione - M-5 - Administration(Importo: 61 007.57)</b>								
6.15.3	M-5 - Amministrazione - M-5 - Administration	a corpo	1	61 007.57	61 007.57	08/05/2017	26/05/2017	15
<input type="checkbox"/> <b>M-5 - Parcheggio - M-5 - Garage(Importo: 46 394.61)</b>								
6.15.4	M-5 - Parcheggio - M-5 - Garage	a corpo	1	46 394.61	46 394.61	20/02/2018	20/04/2018	43

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
<input type="checkbox"/> <b>PROVE E COLLAUDI - TESTING AND INSPECTION(Importo: 0.00)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Livello2 : (Importo: 0.00)</b>								
6.16	PROVE E COLLAUDI - TESTING AND INSPECTION	a corpo	1	0.00	0.00	25/06/2018	26/07/2018	24
<input type="checkbox"/> <b>ATTREZZATURE FISSE DI LABORATORIO - LABORATORY FIXED EQUI(Importo: 2117 940.49)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Attrezzature fisse di laboratorio / Laboratory fixed equipment(Importo: 2117 940.49)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Livello2 : (Importo: 2117 940.49)</b>								
9	Attrezzature fisse di laboratorio / Laboratory fixed equipment	a corpo	1	2 117 940.49	2 117 940.49	06/03/2017	05/05/2017	42
<input type="checkbox"/> <b>SISTEMAZIONI ESTERNE - EXTERNAL ACCOMMODATION(Importo: 5275 094.19)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Sistemazione del terreno - Accommodation of the soil(Importo: 361 642.67)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Livello2 : (Importo: 361 642.67)</b>								
7.1	Sistemazione del terreno - Accommodation of the soil	a corpo	1	361 642.67	361 642.67	16/09/2016	15/12/2016	63
<input type="checkbox"/> <b>Opere di sostegno - Retaining walls(Importo: 1053 797.07)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Livello2 : (Importo: 1053 797.07)</b>								
7.2	Opere di sostegno - Retaining walls	a corpo	1	1 053 797.07	1 053 797.07	03/10/2016	30/11/2016	42
<input type="checkbox"/> <b>Percorsi e pavimentazioni esterne - Paths and external paving(Importo: 3515 066.50)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Livello2 : (Importo: 3515 066.50)</b>								
7.3	Percorsi e pavimentazioni esterne - Paths and external paving	a corpo	1	3 515 066.50	3 515 066.50	14/02/2017	14/06/2017	83
<input type="checkbox"/> <b>Opere a Verde - Green works(Importo: 344 587.95)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Livello2 : (Importo: 344 587.95)</b>								
7.4	Opere a Verde - Green works	a corpo	1	344 587.95	344 587.95	14/06/2017	10/11/2017	106
<input type="checkbox"/> <b>RIPIEGAMENTO DEL CANTIERE - YARD WITHDRAWING(Importo: 0.00)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Demolizione piste di cantiere - Removing yard roads(Importo: 0.00)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Livello2 : (Importo: 0.00)</b>								
8.1	Demolizione piste di cantiere - Removing yard roads	a corpo	1	0.00	0.00	17/10/2018	16/11/2018	22
<input type="checkbox"/> <b>Smantellamento Area logistica - Dismantling logistic Area(Importo: 0.00)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Livello2 : (Importo: 0.00)</b>								
8.2	Smantellamento Area logistica - Dismantling logistic Area	a corpo	1	0.00	0.00	11/12/2018	18/01/2019	26
<input type="checkbox"/> <b>Rinaturalizzazione area logistica - Renaturalisation logistic area(Importo: 0.00)</b>								
<input type="checkbox"/> <b>Livello2 : (Importo: 0.00)</b>								
8.3	Rinaturalizzazione area logistica - Renaturalisation logistic area	a corpo	1	0.00	0.00	21/01/2019	08/02/2019	15
<input type="checkbox"/> <b>Smontaggio Gru - Disassembled Crane(Importo: 0.00)</b>								



Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
<input type="checkbox"/> Livello2 : (Importo: 0.00)								
8.4	Smontaggio Gru - Disassembled Crane	a corpo	1	0.00	0.00	23/08/2018	28/08/2018	4
<input type="checkbox"/> Smontaggio Impianti fissi - Disassembly fixed installations(Importo: 0.00)								
<input type="checkbox"/> Livello2 : (Importo: 0.00)								
8.5	Smontaggio Impianti fissi - Disassembly fixed installations	a corpo	1	0.00	0.00	12/03/2018	17/10/2018	154