

## Verbale di Consiglio di Amministrazione (n. 86)

L'anno 2021, il giorno 09 del mese di luglio, alle ore 15.00, previa regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione Ri.MED, come convocata in Via Bandiera n. 11, Palermo, presso gli Uffici della Fondazione, sono presenti, tutti collegati in teleconferenza (videoconferenza), come identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti di cui appresso ed in presenza delle condizioni poste dall'art. 11.6 dello Statuto e comunque come consentito dalle previsioni di cui all'art. 73, comma 4, nonché 106, commi 2 ed 8 bis, del D.L. 17 marzo 2020 n.18 recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, i Signori:

- 1) Cons. Paolo Aquilanti, nato a Roma il 23 gennaio 1960 quale Presidente della Fondazione, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM dell'8 novembre 2017;
- 2) Prof. Bruno Gridelli, nato a Sesto S. Giovanni (MI) il 22 gennaio 1952, Vice Presidente della Fondazione, nominato dall'University of Pittsburgh Medical Center;
- 3) Dott.ssa Cristina Battaglia, nata a Savona (SV) il 24 luglio 1973 componente del CdA nominato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
- 4) Il Prof. Timothy Robert Billiar, nato a Ames, Iowa (U.S.A.) il 12 novembre 1956, componente nominato dall'University of Pittsburgh (UP);
- 5) Avv. Giuseppe Massimo Dell'Aira, nato a Palermo il 12 gennaio 1949, componente del CdA nominato dalla Regione Siciliana.

Sono presenti pure, sempre collegati in teleconferenza (videoconferenza), come identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti di cui appresso ed in presenza delle condizioni poste dall'art. 11.6 dello Statuto, i Signori:

- 1) Cons. Luigi Ferrara, nato a Napoli il 07 maggio 1970, Sindaco designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché Presidente del Collegio Sindacale;
- 2) Avv. Fabio Greco, nato a Roma il 30 settembre 1941, Sindaco designato da University of Pittsburgh ed UPMC;
- 3) Dott. Ugo Sessi, nato a Cave (Roma) il 7 agosto 1947, Sindaco designato dal CNR.

È presente pure, collegato in teleconferenza (audioconferenza), come identificato dal Presidente e da tutti gli intervenuti ed in presenza delle condizioni poste dall'art. 11.6 dello Statuto, il Prof. Dario Vignali, Direttore Scientifico della Fondazione.

Sono pure presenti, come identificati dal Presidente e gli intervenuti ed in presenza delle condizioni poste dall'art. 11.6 dello Statuto, il Direttore Generale, Dott. Alessandro Padova, il Direttore Amministrativo, Dott. Emanuele Insinna, il Consulente, Avv. Giuseppe Mazzarella (che viene nominato Segretario della presente adunanza), nonché, il Responsabile tecnico della Fondazione e RUP della gara per il CBRB, Ing. Massimo Inzerillo ed il Consulente Dott. Ugo Palazzo. E' assente giustificato il Direttore di ISMETT, Dott. Angelo Luca.

Assume la Presidenza dell'adunanza il Presidente della Fondazione.

Sul primo punto all'ordine del giorno (CBRB: aggiornamento e determinazioni in merito) il

Firmato digitalmente da

**PAOLO AQUILANTI**

CN = AQUILANTI PAOLO  
O = FONDAZIONE RI MED  
= PRESIDENTE  
SerialNumber =  
\_INI\_QLNPLA60A23H501X  
C = I

Firmato digitalmente da

**Giuseppe Mazzarella**

CN = Mazzarella Giuseppe  
O = non presente  
C = IT

Presidente della Fondazione cede la parola all'Ing. Inzerillo, invitandolo a relazionare in proposito.  
L'Ing. Inzerillo rappresenta che:  
[OMISSIS]

iv) Con nota del 14.06.2021 la DL ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante, nel limite massimo del 5% dell'importo contrattuale, per tenere conto delle modifiche e delle varianti scaturite per i motivi già noti (variante del tracciato dei collettori fognari, variante al sistema di smaltimento delle acque meteoriche dei parcheggi, bonifica dell'area di cantiere dai rifiuti contenenti amianto, diverso assortimento rispetto alle previsioni di progetto degli strati di terreno). La fattispecie rientra nelle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice). Nella stessa nota veniva inoltre specificato che nella variante si sarebbe provveduto, così come richiesto dal RUP con la nota prot. 609 del 15.03.2021, a valutare gli eventuali maggiori oneri per la sicurezza da riconoscere in favore dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a), del DL 16.07.2020 n. 76 convertito nella Legge 11.09.2020 n. 120 (normativa emergenziale) e che l'importo di tali oneri (valutati sia sulla base dei dati reali alla data della redazione della perizia, che in modo previsionale fino al 31.12.2021) avrebbe trovato collocazione nel quadro economico tra le

Firmato digitalmente da

**PAOLO AQUILANTI**

CN = AQUILANTI PAOLO  
O = FONDAZIONE RI MED  
= PRESIDENTE  
SerialNumber =  
INI -QLNPLA60A23H501X  
C = I

Firmato digitalmente da  
**Giuseppe Mazarella**

CN = Mazarella Giuseppe  
O = non presente  
C = IT

somme a disposizione dell'Amministrazione; [OMISSIS]

Tornando alla Prima Perizia di Variante, con nota prot. n. 003-408-INT/2021 del 23.06.2021, il RUP redigeva la prescritta Relazione e, una volta accertata la presenza dei presupposti di legge e di contratto, con nota prot. n. 003-1440-GEN/2021 del 23.06.2021, autorizzava la DL a procedere. [OMISSIS]

Con nota del 02.07.2021, la DL ha trasmesso all'ATI la Prima Perizia di Variante con allegati il nuovo quadro economico rimodulato dei lavori dell'importo di € 146.000.000,00, nonché il nuovo quadro economico rimodulato complessivo, ad uso esclusivo della Fondazione, dell'importo di € 196.350.000,00, la quale comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 1.159.043,50, pari circa all'1,2803 per cento del valore iniziale del contratto, dieci nuovi prezzi ed un aumento dei termini contrattuali pari a 112 giorni naturali e consecutivi, con conseguente nuovo termine di ultimazione dei lavori al 17.08.2022. Con nota del 08.07.2021, l'A.T.I. ha trasmesso il verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 e lo schema dell'Atto di sottomissione, osservando: di non potersi esimere dal formalizzare il proprio "motivato dissenso" in ragione della insufficienza dei nuovi prezzi 8.1 e 8.2, dell'assenza di nuovi prezzi atti a compensare lo scavo di terreni di resistenza allo schiacciamento superiore ai 75 N/mm2 e gli oneri per la raccolta, carico e trasporto a discarica per lo smaltimento di rifiuti misti da costruzione e demolizione classificati con codice CER 17.09.04, nonché della insufficiente quantificazione di varie categorie di lavorazioni e del mancato recepimento, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, della quantificazione degli oneri aggiuntivi connessi alle misure di contenimento di cui alla normativa emergenziale; dichiarato di non accettare la unilaterale rideterminazione dei tempi esecutivi; dichiarato che lo schema dell'Atto di sottomissione e la correlata perizia devono intendersi come formalmente imposti dalla Direzione Lavori e dalla Committenza, fermo restando che l'Appaltatore darà comunque corso ai nuovi e diversi lavori esplicitando in riserva quanto sommariamente annotato nell'atto e ivi confinando i maggiori corrispettivi e tempi che riterrà dovuti. Con nota del 08.07.2021, la DL ha respinto ogni rilievo dell'ATI, rammentando, altresì, in merito ai maggiori oneri per la sicurezza, che la DL e il CSE hanno richiesto all'ATI una quantificazione analitica di tali costi a cui l'ATI non ha dato riscontro, nonostante i ripetuti solleciti.

Con relazione del 09.07.2021, il RUP, considerate le competenze in proposito riconosciutegli anche dalla Circolare 16.10.2012 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana (G.U.R.I. parte I n.48 del 09.11.2012) ha approvato la perizia di variante, i cui importi complessivi dei quadri due economici (lavori e complessivo) non subiscono variazioni rispetto a quelli del 02.02.2021 precedentemente approvati nella seduta del CdA n. 83 del 8 febbraio 2021, e nei quali vi è stata una rimodulazione dell'importo dei lavori e di alcune voci delle somme a disposizione (B1, B8, B10, B12, B13, B15 e B16) e sono state introdotte le voci B17 (€ 197.605,12) e B18 (€ 131.311,80), relative rispettivamente ai costi sicurezza COVID-19 da giugno 2020 a

Firmato digitalmente da

**PAOLO AQUILANTI**

CN = AQUILANTI PAOLO  
O = FONDAZIONE RI MED  
= PRESIDEN E  
SerialNumber =  
INI -QLNPLA60A23H501X  
C = I

Firmato digitalmente da

**Giuseppe Mazzarella**

CN Mazzarella Giuseppe  
O non presente  
C IT

maggio 2021 e da giugno 2021 a dicembre 2021, ed i cui maggiori importi sono stati coperti utilizzando parte della voce B16 “Ribasso e relativa IVA” (da € 25.664.323,26 a € 24.092.410,58).

[OMISSIS]

Firmato digitalmente da

**PAOLO AQUILANTI**

CN = AQUILANTI PAOLO  
O = FONDAZIONE RI MED  
E = PRESIDEN E  
SerialNumber =  
INI -QLNPLA60A23H501X  
C = I

Firmato digitalmente da  
**Giuseppe Mazarella**

CN = Mazarella Giuseppe  
O = non presente  
C = IT

[OMISSIS]

Firmato digitalmente da  
**PAOLO AQUILANTI**

CN = AQUILANTI PAOLO  
O = FONDAZIONE RI MED  
= PRESIDENTE  
SerialNumber =  
[INI]-QLNPLA60A23H501X  
C = I

Firmato digitalmente da  
**Giuseppe Mazzeola**

CN = Mazzeola Giuseppe  
O = non presente  
C = IT



[OMISSIS]

:

Firmato digitalmente da

**PAOLO AQUILANTI**

CN = AQUILANTI PAOLO  
O = FONDAZIONE RI MED  
= PRESIDENTE  
SerialNumber =  
\_INI -QLNPLA60A23H501  
X  
C = I

Firmato digitalmente da  
**Giuseppe Mazzeola**

CN = Mazzeola Giuseppe  
O = non presente  
C = IT

[OMISSIS]

Non essendovi null'altro a deliberare il Presidente della Fondazione dichiara chiusa la presente seduta alle ore 16.35.

Firmato digitalmente da

**PAOLO AQUILANTI**

CN = AQUILANTI PAOLO  
O = FONDAZIONE RI MED  
= PRESIDENTE  
SerialNumber =  
INI -QLNPLA60A23H501X  
C = I

Firmato digitalmente da

**Giuseppe Mazzeola**

CN = Mazzeola Giuseppe  
O = non presente  
C = IT